



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 188

**7^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Μαρτίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **22^η Μαρτίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 5/7-3-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και μετά την αναβολή της συνεδρίασης την 20^η Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (53) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Λάμπρου Ιωάννης, 28) Μοίραλης Νικόλαος, 29) Μπακαλάρος Χρήστος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Πατούχας Χρήστος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Στανίτσας Χαράλαμπος, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης, 36) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 37) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ντρίνιας Θεόδωρος, Δημακόπουλος Φώτιος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Κουνάβης Αντώνιος και Σολωμού Αικατερίνη).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων-

με αριθ. 2488/22-2-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 2593/23-2-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Βορίσης Διονύσιος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος «Παππας Παναγ. Παύλος», έως **23-09-2023**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, μετά τη σχετική αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία οι λόγοι σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου, όπως αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου, κρίνονται απολύτως ορθοί και δικαιολογημένοι.

Αναλυτικά:

1. Ως προς τον επικαλούμενο πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο) λόγο στο αίτημα του αναδόχου: «Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη για εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου αλλά και αυξομείωση των ποσοτήτων της μελέτης, λόγω της σύνθετης και δύσκολης φύσης αυτού. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε και υποβλήθηκε στις 10/02/22 για έγκριση ο 1^{ος} ΑΠΕ καθώς και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ. Στις 05/04/22 με την υπ' αριθμόν 159/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ καθώς και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ (ΑΔΑ: ΨΩΦΣΩΞΙ-8ΣΤ)» και δεύτερο (2ο) «Στην συνέχεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη για εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου αλλά και αυξομείωση των ποσοτήτων της μελέτης. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε και υποβλήθηκε στις 23/11/22 για έγκριση ο 2^{ος} ΑΠΕ καθώς και το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ. Στις 13/12/22 με την υπ' αριθ. 884/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ καθώς και το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ (ΑΔΑ: 91ΟΔΩΞΙ-Λ0Κ).»

Με την αριθ. 159/05-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος δεν παρουσιάζει ουδεμία υπέρβαση σχετικά με την αρχική σύμβαση.

Με την αριθ. 884/13-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση λόγω εκτίμησης της δαπάνης της αναθεώρησης σχετικά με την αρχική σύμβαση.

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η παράταση του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

2. Ως προς τον επικαλούμενο τρίτο (3^ο) λόγο στο αίτημα του αναδόχου: «Στο προηγούμενο διάστημα κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 3^{ου} ΑΠΕ και του 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ για την ομαλή εκτέλεση – ολοκλήρωση των εργασιών, οπότε και βρισκόμαστε σε στάδιο προσδιορισμού των ποσοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτόν»

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η παράταση του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη και εκτέλεση των εργασιών του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

3. Ως προς τον επικαλούμενο τέταρτο (4^ο) λόγο στο αίτημα του αναδόχου: «Στα φύλλα ημερολογίου του έργου εμφανίζονται και οι ημέρες, λόγω καιρικών συνθηκών, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών (βροχή, ισχυροί άνεμοι, χαμηλές θερμοκρασίες, αργίες κλπ). Σύνολο ημερών που δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών είκοσι (20) ημέρες.»

Σύμφωνα με τις καταγραφές του ημερολογίου του έργου, προκύπτουν ότι οι ημέρες βροχόπτωσης από την 23/06/2022 έως σήμερα και για τις οποίες υφίσταντο αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από τον ανάδοχο είναι συνολικά είκοσι (20) ημέρες.

Ως εκ τούτου η υπηρεσία αναγνωρίζει την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για συνολικά είκοσι (20) ημέρες, λόγω καιρικών συνθηκών.

4. Ως προς τον επικαλούμενο πέμπτο (5^ο) λόγο στο αίτημα του αναδόχου: «Στο προηγούμενο διάστημα μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται οι γιορτές των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς, όπου το προσωπικό παίρνει τις άδειές του και κατά πλειοψηφία οι προμηθευτές για τους ίδιους λόγους καθώς και για την απογραφή των προϊόντων τους διακόπτουν τη λειτουργία τους.»

Σύμφωνα με την ενασχόληση της Υπηρεσίας με προμηθευτές ισχύουν οι ισχυρισμοί του αναδόχου για διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων τις ημέρες αυτές.

Η υπηρεσία αναγνωρίζει την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τις περιόδους που αναφέρονται.

Διευκρινίζεται ότι:

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-06-2021, η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 23-06-2022 και έχει εγκριθεί 1^η παράταση έως τις 23-03-2023.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ