



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 190

**7^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Μαρτίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **22^η Μαρτίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 5/7-3-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και μετά την αναβολή της συνεδρίασης την 20^η Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (53) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν διαζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Λάμπρου Ιωάννης, 28) Μοίραλης Νικόλαος, 29) Μπακαλάρης Χρήστος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Πατούχας Χρήστος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Στανίτσας Χαράλαμπος, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης, 36) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 37) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ντρίνιας Θεόδωρος, Δημακόπουλος Φώτιος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Κουνάβης Αντώνιος, Σολωμού Αικατερίνη, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή

παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 2904/2-3-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 3033/6-3-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023
2. Το εν λόγω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 32440/28.07.2020 σύμβαση με τον Δήμο Πατρέων. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 320.245,72€ και τροποποιήθηκε στο ποσό των 350.598,91€ λόγω αναθεώρησης. Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 28/07/2021.
3. Την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», η οποία εγκρίθηκε έως 28-01-2022 (418/08.06.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) και τη 2^η παράταση έως τις 31/08/2022 (286/26.05.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
4. Την 1^η Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε., η οποία εγκρίθηκε ως τις 06/12/2022 με την 496/30.08.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και τη 2^η Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έως τις 28/02/2023 με την 53/01.02.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την υπ' αριθ. 1117/01.03.2023 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης της Π.Δ. Ε για την 3^η παράταση προθεσμίας.
6. Ότι έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το 83% του συμβατικού αντικειμένου, καθώς για το εν λόγω έργο έχουν θεωρηθεί από την Υπηρεσία δεκατρείς λογαριασμοί και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες και υλικά συνολικής δαπάνης 288.363,10€ (με ΦΠΑ). Το υπόλοιπο 17% αφορά σε εργασίες κατασκευής του ποδηλατόδρομου στη θέση του Επιβατικού Σταθμού «Π. Κανελλόπουλος» ιδιοκτησίας του Ο.Λ.ΠΑ.

Καθώς επίσης και τα κάτωθι:

Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν ήταν εφικτή έως σήμερα διότι: ο Ο.Λ.ΠΑ παρά την σύμφωνη γνώμη του (26952/10-10-2017 έγγραφό του) κατά την σύνταξη της μελέτης από την Υπηρεσία, όταν ενημερώθηκε για την έναρξη των εργασιών εκ μέρους του Δήμου (18616/06-05-2021 σχετικό έγγραφο), έθεσε αντιρρήσεις προβάλλοντας θέμα ασφάλειας των χρηστών ποδηλάτων και πεζών.

Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, ο Ο.Λ.ΠΑ εξέφρασε την επιθυμία του στον Δήμο Πατρέων για σημειακή τροποποίηση του ποδηλατόδρομου με τις διαδικασίες να είναι σε εξέλιξη χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Από την τελευταία συνάντηση, η οποία ήταν στις 19/01/2022 παρουσία όλων των εκπροσώπων (ΔΑ, ΕΣΠΑ, ΟΛΠΑ, ΔΗΜΟΣ), όπου και διαβεβαίωσαν ότι εντός δύο (2) μηνών το αργότερο θα έχει δρομολογηθεί και έως σήμερα δεν έχει βρεθεί οριστική λύση

Δεν είναι γνωστό το χρονικό διάστημα που απαιτείται για όλες τις εγκρίσεις από διαφορετικές Υπηρεσίες και θεσμικά όργανα,

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», που εκτελείται από την ανάδοχο ΑΝΑΞ ΙΚΕ, έως **31/8/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, μετά τη σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ