



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 228

**8^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 5^{ης} Απριλίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **5^η Απριλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 6/31-3-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης-Πρόεδρος, 2) Γιαννιτοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Κουνάβης Αντώνιος, 21) Μοίραλης Νικόλαος, 22) Νικολόπουλος Νικόλαος, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Ρώρος Γεώργιος, 27) Σβόλης Κωνσταντίνος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος, 29 Τσιμπούκης Ιωάννης και 30) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Καυκάς Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης, Σιαδήμας Βασίλειος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτοπούλου Ιουλία.

Ο κ. Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Βορίσης Διονύσιος και Πλέσσας Διονύσιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Μοίραλης Νικόλαος, Πατούχας Χρήστος, Κουνάβης Αντώνιος, Αναστασίου Μιχαήλ, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος, Μαγιάκης Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράταξης προθεσμίας του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 4816/13-3-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 3546/14-3-2023).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Ρώρος Γεώργιος, ενώ αποχώρησε ο κ. Βορίσης Διονύσιος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθ. 750/10-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 6ΤΞΩΞΙ-Δ3Δ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 75628/01-09-2022 αίτησης της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου.

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, ήτοι η Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», με το υπ' αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1637/14-02-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (αριθ. πρωτ. Δήμου 12659/15-02-2023).

Η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθ. πρωτ. 4816/20-01-2023 αίτησή της ζήτησε τη λήψη απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή για νέα προθεσμία παράτασης, ήτοι έως τις 29/04/2023, μετά την εγκριθείσα επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου (μέχρι την 28/02/2023). Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. πρωτ. 15883/28-02-2023 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 ως αυτός ισχύει και σύμφωνα με τα άρθρα 65 & 72 του Ν. 3852/2010 (ως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, ΦΕΚ 12 Α'/19-01-2023) και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας του έργου υπηρεσίας, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι τις **29/04/2023**, με αναθεώρηση και χωρίς την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 867.968,91 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)» ανατέθηκε κατόπιν της 200/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 08/12/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 30/12/2021 για ποσό 533.348,72 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμου: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 30/10/2022.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ