



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 229

**8<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 5<sup>ης</sup> Απριλίου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **5<sup>η</sup> Απριλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 6/31-3-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης-Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Κουνάβης Αντώνιος, 21) Μοίραλης Νικόλαος, 22) Νικολόπουλος Νικόλαος, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Ρώρος Γεώργιος, 27) Σβόλης Κωνσταντίνος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος, 29) Τσιμπούκης Ιωάννης και 30) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Καυκάς Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης, Σιαδήμας Βασίλειος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεούσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Ο κ. Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Πλέσσας Διονύσιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Μοίραλης Νικόλαος, Πατούχας Χρήστος, Κουνάβης Αντώνιος, Αναστασίου Μιχαήλ, Νικολόπουλος Νικόλαος, Μαγιάκης Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της με αριθ. 45184/30-5-2022 σύμβασης του

έργου «Επισκευές κτιρίων σταθμών ΟΣΕ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 3239/7-3-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 3548/14-3-2023).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της αρχικής σύμβασης με αριθ. 45184/30-05-2022 του έργου: «Επισκευές Κτιρίων σταθμών ΟΣΕ», για πέντε (5) μήνες επιπλέον **έως 31-08-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση- διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, αριθ. πρωτ. 3110/06-03-2023).

#### **Οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας περαίωσης είναι οι κάτωθι:**

- 1.** Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών υπερσυμβατικών εργασιών που αφορούν την αντικατάσταση του συνόλου της στέγης στο κτίριο του Σ.Σ Βραχνεικών, αντί ενός αρχικά προϋπολογισθέντος μικρού τμήματος αυτής. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που θα συμπεριλάβει τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων για αύξηση της χρηματοδότησης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
- 2.** Οι νέες εργασίες που θα προκύψουν δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έως την λήξη της Αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας και ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση εργασιών με την αριθ. 15756/28-2-2023 αίτηση..

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**