



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 363

**13<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 31ης Μαΐου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **31<sup>η</sup> Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 11/26-5-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (56) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος - Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 8) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 9) Ασπρούλια Σοφία, 10) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (χρέη Γραμματεύουσας), 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Κουρή Ήρα - Ειρήνη, 13) Μαγιάκης Γεώργιος, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Λάμπρου Ιωάννης, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Ρώρος Γεώργιος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Στανίτσας Χαράλαμπος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Κατερίνα, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Νιάρου Μαρία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρης Χρήστος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σιαδήμας Βασίλειος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος και Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.  
Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι Νιάρου Μαρία, Βορίσης Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Ψωμάς Πέτρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 6959/16-5-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 6974/17-5-2023).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Διευκρινίζεται ότι κατά την ψηφοφορία του θέματος, οι κ.κ. Σβόλης Κων/νος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Βορίσης Διονύσιος, Ρώρος Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν **«λευκό»** και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147, παρ. 7 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)» κατά 4 μήνες, ήτοι **μέχρι 01/09/2023**, μετά το αριθ. 38576/28-4-2023 αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 3ης παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:

Απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στην συναφθείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Ενόψει της αρδευτικής περιόδου είναι αδύνατη η εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε αύλακες.

Για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου και την τακτοποίηση των ποσοτήτων κρίνεται αναγκαία η σύνταξη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και συνεπώς ικανό διάστημα για την έγκρισή του.

#### ***Διευκρινίζεται ότι:***

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 18 ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την **01/06/2022**.

- Με την υπ. αριθ. 329/07-6-2022 εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την **01-12-2022**.
- Με την υπ. αριθ. 888/013-12-2022 εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την **01-05-2023**.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**