



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

**Αριθμός Απόφασης 409**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 7<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023**  
-----

Στην Πάτρα σήμερα την **7<sup>η</sup> Ιουνίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/2-6-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (22) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματεύουσα, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Νικολόπουλος Νικόλαος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Ρώρος Γεώργιος, 30) Σβόλης Κωνσταντίνος, 31) Στανίτσας Χαράλαμπος, 32) Τζανάκος Νικόλαος, 33) Τσιμπούκης Ιωάννης, 34) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 35) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Μαγιάκης Γεώργιος, Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, **χρή δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Ασπρούλια Σοφία.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Ντρίνιας Θεόδωρος, Δημακόπουλος Φώτιος και Νικολόπουλος Νικόλαος, ενώ ήρθαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 10 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση

Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 7652/30-5-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 7812/1-6-2023).

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης και Λάμπρου Ιωάννης, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή - Αντ/ρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές- δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Ρώρος Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «**λευκό**» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο**

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 5<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» **μέχρι την 17/10/2023**, μετά το αριθ. 46117/11-5-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ ΙΚΕ**» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη Αιτιολογική- Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παράταση είναι οι κάτωθι:

1) Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου από 20/12/2022 έως 20/03/2023, εμποδίστηκε η ομαλή εκτέλεση των εργασιών:

|                  |  |
|------------------|--|
| Σεπτέμβριος 2022 | Βροχοπτώσεις 27/09,28/09, 30/09                                    |
| Οκτώβριος 2022:  | Βροχοπτώσεις 14/10   |
| Νοέμβριος 2022   | Βροχοπτώσεις 18/11, 21/11, 22/11, 23/11                            |
| Δεκέμβριος 2022  | Βροχοπτώσεις 1/12, 02/12, 05/12, 06/12, 07/12, 29/12               |
|                  | Χαμηλές θερμοκρασίες 21/12, 22/12                                  |
| Ιανουάριος 2023  | Βροχοπτώσεις 20/01, 23/1, 25/1, 26/1, 27/01, 30/01, 31/01          |
|                  | Χαμηλές θερμοκρασίες 02/01,03/01, 09/01 11/01, 13/01, 16/01, 30/01 |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Φεβρουάριος 2023 | Βροχοπτώσεις 03/02 |
|------------------|--------------------|

- 2) Λόγω της διακοπής εργασιών από 03/02/2023 έως 03/05/2023 εξαιτίας προβλημάτων στην χρηματοδότηση του έργου.
- 3) Προέβη στην επανέναρξη των εργασιών στις 03/05/2023 (η σχετ.) έως και την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι 17/06/2023

**Επιπλέον**, μετά την περαίωση των συμβατικών εργασιών και την παράδοση σε χρήση της πλατείας και της παιδικής χαράς, δημιουργήθηκε η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων, όπως η τοποθέτηση επιτραπέζιων παιχνιδιών, προσθήκη περισσότερων καθισμάτων τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην δυτική πλευρά της πλατείας, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και προμήθεια φωτιστικών.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις προέκυψαν μετά την διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου και την αθρόα και καθημερινή προσέλευση δημοτών. Με την ανάπλαση της πλατείας λόγω και της μεγάλης έκτασής της (3.018 m<sup>2</sup>) δημιουργήθηκαν χώρος πλατείας, χώροι περιπάτου, σύγχρονο παιδότοπο με ζώνες νηπίων - παιδών, τμήμα στίβου μάχης, δημιουργία πρασίνου που είχε σαν αποτέλεσμα, την ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου με περιβαλλοντική ευαισθησία- χρηστικότητα και πρόβλεψη δραστηριοτήτων για πολίτες όλων των ηλικιών και δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα σημεία της .

Για την βελτίωση, έντεχνη και άρτια λειτουργία της πλατείας, προτείνεται η εκτέλεση των εργασιών να συμπεριληφθεί συμπληρωματική σύμβαση που είναι υπό σύνταξη.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**