



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 447

16^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 5^{ης} Ιουλίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **5^η Ιουλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 14/30-6-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Βορίσης Διονύσιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Λάμπρου Ιωάννης, 23) Μοίραλης Νικόλαος, 24) Μπακαλάρους Χρήστος, 25) Νικολόπουλος Νικόλαος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Ρώρος Γεώργιος, 30) Σβόλης Κωνσταντίνος, 31) Στανίτσα Χαράλαμπος, 32) Τσιμπούκης Ιωάννης, 33) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 34) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Ασπρούλια Σοφία.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος και Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Κορδάς Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Συροκόστα- Σταθοπούλου Ιουλία και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Μπακαλάρους Χρήστος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σολωμού Αικατερίνη, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Μοίραλης Νικόλαος, Πατούχας Χρήστος, Παπανικήτας Ανδρέας, Στανίτσα Χαράλαμπος, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Λάμπρου Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 24 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων, λόγω φυσικών καταστροφών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 8956/20-6-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8957/21-6-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων, λόγω φυσικών καταστροφών», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.», έως **31-07-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 58978/1-6-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία, λόγω των ειδικών κατασκευαστικών συνθηκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του χώρου υλοποίησης (εργασίες εντός της ζώνης αιγιαλού), αλλά και εξαιτίας των διαδικασιών εγκρίσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών, προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά συνεχίζονται κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου και κατ' επέκταση προκύπτει ανάγκη σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ & Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπου θα ενσωματωθούν οι μεταβολές που προέκυψαν, γεγονός που απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 04/07/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 12,61% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 27024/03-04-2023 υπεγράφη στις 03/04/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 220.724,19€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 489/09-08-2022 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 03-05-2023 και η 1η παράταση προθεσμίας του έργου είναι μέχρι την 30-06-2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. 320/10.05.2023 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ