



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 528

18^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Ιουλίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Ιουλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/21-7-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (35) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία-Γραμματέυσα, 11) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Βορίσης Διονύσιος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 21) Λάμπρου Ιωάννης, 22) Μπακαλάρος Χρήστος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 26) Τσιμπούκης Ιωάννης και 27) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Φιλοπούλου Μαρία και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Πατούχας Χρήστος και Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ (2019)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 71654/21-7-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 10586/24-7-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ (2019)», που κατασκευάζει ο ανάδοχος Κωνσταντίνου Δημήτριος Ε.Δ.Ε., έως **31-12-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 71654/11-7-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού.

Η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, χορηγείται για τους παρακάτω λόγους:

- 1.** Το σύνολο των εργασιών εκτελείται εντός του αστικού ιστού της Πόλεως των Πατρών όπου υπάρχει συνεχής κυκλοφορία οχημάτων, με συνέπεια οι εργασίες να εκτελούνται τμηματικά και με αργούς ρυθμούς.
- 2.** Η μεγάλη έλλειψη στην αγορά εργασίας, εργατών και ειδικευμένων τεχνιτών, έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη αποδοτικότητα στην εκτέλεση των περισσότερων εργασιών.
- 3.** Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνας – βροχοπτώσεις) και λόγω των απαντών βλαβών σε αγωγούς ύδρευσης, οι οποίοι είναι παλαιωμένοι και επιφανειακοί, χρειάστηκε να γίνει εξ' ολοκλήρου αντικατάστασή τους και συνεπώς υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.
- 4.** Κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 11ο Γυμνάσιο και 32ο Δ.Σ. (πεζόδρομος οδού Κρήτης, και ανακατασκευή πεζοδρομίων περίξ των άνω Σχολείων), υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την προσέλευση (7:30π.μ έως 8:30π.μ) και αποχώρηση (12:30μ.μ έως 1:30μ.μ) των μαθητών, λόγω συνεχούς διέλευσης οχημάτων και μαθητών.
- 5.** Τέλος το γεγονός ότι η φύση του έργου, είναι η κατασκευή μικρών τμημάτων έργων και σε πολλές περιοχές του Δήμου Πατρέων, χρειαζόταν συνεχώς να γίνεται εγκατάσταση και απεγκατάσταση εργοταξίων, μεταφορά μηχανημάτων έργων από περιοχή σε περιοχή που μεταφράζεται σε τρεις περίπου ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης ανά τμήμα έργου. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί έργα σε είκοσι επτά περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/03/2020 με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 23/11/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 725.456,09 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ (Κ.Α. 64-7334.00000).

Με την υπ' αρ. 510/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον κ. Κωνσταντίνου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 23/05/2022.

Η 1η παράταση προθεσμίας μέχρι 23/01/2023 εγκρίθηκε με την απόφαση 176/22.6.22 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

Η 2η Παράταση προθεσμίας μέχρι 23/07/2023 εγκρίθηκε με την απόφαση 1761153/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ