



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 554

**19<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**έκτακτη – δια περιφοράς**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 3<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **3<sup>η</sup> Αυγούστου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και από ώρα **09.00 έως 10.30 το πρωί**, μετά από γραπτή **επείγουσα** πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/2-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη με e-mail σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **έκτακτη- δια περιφοράς** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), για την εξέταση των (3) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Μοδές Αθανάσιος, 18) Νιάρου Μαρία, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πελεκούδας Δημήτριος, 21) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Δημακόπουλος Φώτιος, 26) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 27) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 28) Καυκάς Γεώργιος, 29) Λάμπρου Ιωάννης, 30) Μοίραλης Νικόλαος, 31) Μπακαλάρης Χρήστος, 32) Ξυλιάς Θεόδωρος, 33) Πατούχας Χρήστος, 34) Πολίτης Σπυρίδων, 35) Ρώρος Γεώργιος, 36) Σβόλης Κωνσταντίνος, 37) Σιαδήμας Βασίλειος, 38) Τζανάκος Νικόλαος, 39) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 40) Τσιμπούκης Ιωάννης και 41) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Δεδομένου ότι για να είναι νόμιμη η δια περιφοράς συνεδρίαση και να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) των μελών του συμβουλίου και στην 19<sup>η</sup> έκτακτη – δια περιφοράς συνεδρίαση **συμμετέχουν 41 μέλη** του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται η ύπαρξη **απαρτίας**.

.....

Επί του αριθ. 3 θέματος της ημερησίας διατάξεως: «Εγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων, λόγω φυσικών καταστροφών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 11090/31-7-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 11134/2-8-2023),

Μετά την ψηφοφορία από την οποία προκύπτει ότι οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου

177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», το Δημοτικό Συμβούλιο,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, εγκρίνει τη 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων, λόγω φυσικών καταστροφών», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.», έως **15-09-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 76944/25-7-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω των ειδικών κατασκευαστικών συνθηκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του χώρου υλοποίησης (εργασίες εντός της ζώνης αιγιαλού), λόγω των συνθηκών του καύσωνα ΚΛΕΩΝ και σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η Επιθεώρηση Εργασίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και λόγω της καθυστερημένης έγκρισης της 2ης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ' επέκτασή την μη έκδοση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Τροχαία που είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών για μία εβδομάδα. Η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά.

*Διευκρινίζεται ότι :*

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 04/07/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 12,61% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 27024/03-04-2023 υπεγράφη στις 03/04/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 220.724,19 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 489/09-08-2022 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 03-05-2023, η 1η παράταση προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-06-2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. 320/10.05.2023 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων και η 2η παράταση προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 31-07-2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. 447/05.07.2023 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**