



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 576

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **21^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/17-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικητάς Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 28 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νηση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας-

με αριθ. 11280/04-08-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 11293/04-08-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147, του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)» έως τις **29/09/2023**, μετά το αριθ. 66551/27-6-2023 αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη Εισηγητική Έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.

Αναλυτικά η παράταση εγκρίνεται για τους κάτωθι λόγους:

- 1.** Λόγω της αναμονής έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
- 2.** Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου. Αναλυτικά αναφέρονται: (α) Μάρτιος 2023: βροχοπτώσεις 07/03, 15/03, 16/03, 17/03 και 28/03, (β) Απρίλιος 2023: βροχοπτώσεις 03/04 και 06/04, (γ) Μάιος 2023: βροχοπτώσεις 02/05, 03/05 και 16/05. Επιπλέον, ο καύσωνας του τελευταίου χρονικού διαστήματος, με πρόβλεψη για συνέχισή του και στο επόμενο χρονικό διάστημα, δημιούργησε δυσλειτουργία στα υπαίθρια εργοτάξια τόσο από πλευράς ασφαλούς υπαίθριας εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού (Σχετ.: *Η Δ1β/Γ.Π. οικ 39435/19-7-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και άλλες προγενέστερές της, η αριθ. πρωτ. 52903/26-5-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και οι «Οδηγίες Προστασίας από τον Καύσωνα» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας*) όσο και από πλευράς ελλιπούς υλοποίησης εργασιών σκυροδέτησης, ως συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών (Σχετ.: *Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 «ΚΤΣ-2016», ως αυτός ισχύει*).
- 3.** Η υπολειτουργία των εργοστασίων παραγωγής υλικών κατά τον Αύγουστο (ένεκα των θερινών διακοπών), που έχει ως συνέπεια την αύξηση του χρόνου παράδοσης υλικών.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 867.968,91€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε, κατόπιν της 200/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 08^η/12/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 30/12/2021, για ποσό 533.348,72€, με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμου: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 30/10/2022.

Με την αριθ. 750/10-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 6ΤΞΩΞΙ-Δ3Δ), εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος, έως τις 28/02/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 75628/1-9-2022 αίτηση του Αναδόχου και κατ' εφαρμογήν της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 153, Ν. 4938/2022, ΦΕΚ 109 Α' /6-6-2022).

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»), με το αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1637/14-02-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική Γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του εν λόγω έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 12659/15-02-2023), με την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης να τροποποιείται σε 30/04/2023.

Με αριθ. 326/10-05-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 9ΙΖΠΩΞΙ-ΕΒ6), εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του εν λόγω έργου έως την 29^η/07/2023. Αντίστοιχα, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»), με το αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 5018/12-05-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική Γνώμη για την ως άνω παράταση προθεσμίας του έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 48470/15-05-2023), με την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης να τροποποιείται σε 29/07/2023.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ