



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 580

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **21^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/17-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικήτας Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος και Μπακαλάρης Χρήστος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Λάμπρου Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 32 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του

Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 80575/10-8-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και - με αριθ. 11523/10-8-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με ανάδοχο την εταιρία «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», μέχρι τις **31 Οκτωβρίου 2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 80575/4-8-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού.

Είναι αναγκαία η χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω καθυστερήσεων που επέφεραν οι εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Π, και συγκεκριμένα στην οδό Χαλκιοπούλου (ολοκληρώθηκαν στις 27/07/23) και λόγω των καιρικών συνθηκών (καύσωνας) το μήνα Ιούλιο, στην διάρκεια του οποίου οι εργασίες εκτελούνταν με αργό ρυθμό λόγω του περιορισμένου ωραρίου έως τις 12:30μ.μ., επομένως είναι απαραίτητος περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί άνω του 80% των ποσοτήτων του έργου, ενώ το υπολειπόμενο αντικείμενο θα πρέπει να προσδιοριστεί μετά την σύνταξη και τον έλεγχο των επιμετρήσεων των εν εξελίξει εργασιών και συνεπώς απαιτείται παράταση **δύο (2) μηνών**, αρχής γενομένης από την 31^η Αυγούστου 2023, ήτοι έως την 31η Οκτωβρίου 2023.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 04-11-2020, με ανάδοχο την εταιρία ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 24/04/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 577.861,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίους Πόρους (Κ.Α. 30-7323.00075).

Με την υπ' αρ. 26/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρία ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 24^η/04/2022.

Η 1^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/11/2022 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/13.4.22 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Η 2^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/05/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 309/18.11.22 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Η 3^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 31/08/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 364/31.05.23 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ