



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 623

**22^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 30ης Αυγούστου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **30^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/25-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γιαννιτοπούλου Ιουλία (Γραμματεύουσα), 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Δημακόπουλος Φώτιος, 23) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος, 29) Τσιμπούκης Ιωάννης, 30) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 31) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας - Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος, Νιάρου Μαρία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν ήλθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, ενώ αποχώρησε ο κ. Ψωμάς Πέτρος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων - με αριθ. 12012/25-8-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 12034/25-8-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Βορίσης Διονύσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος «Παππίας Παναγ. Παύλος», έως **23-03-2024**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, μετά την υπ' αριθ. 80957/07-08-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο λόγος σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου, όπως αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου, κρίνεται απολύτως ορθός και δικαιολογημένος.

Αναλυτικά:

1. Ως προς τον επικαλούμενο λόγο, «Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση νέων εργασιών για την ομαλή εκτέλεση - ολοκλήρωση του έργου που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση ούτε και στους προηγούμενους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και οι οποίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες. Με την υπ' αριθμόν 325/10-05-2023 (ΑΔΑ: 9Χ84ΩΞΙ-BNP) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων, εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΝΤΜΕ, με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσοнос Σημασίας). Ωστόσο, δεν έχει εγκριθεί μέχρι και σήμερα η απαιτούμενη επί πλέον πίστωση, ήτοι ποσού 56.194,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά την επί πλέον δαπάνη για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσοнос Σημασίας) και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.»

Με την αριθ. 325/10-05-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης – σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση ήσσοнос σημασίας) και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση λόγω εκτίμησης της δαπάνης της αναθεώρησης σχετικά με την αρχική σύμβαση και υπέρβαση όσον αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 56.194,63€.

Έως και σήμερα η υπηρεσία δεν έχει εγκρίνει την απαιτούμενη επί πλέον πίστωση για το ανωτέρω έργο, ήτοι ποσού 56.194,63€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την επιπλέον δαπάνη για σύναξη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση ήσσοнос σημασίας).

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η παράταση του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Αρχικής Σύμβασης – σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας) και 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ.

Διευκρινίζεται ότι:

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-06-2021 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 23-06-2022, έχει εγκριθεί 1^η παράταση έως τις 23-03-2023 και 2^η παράταση έως τις 23-09-2023.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ