



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 731

**26^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 25^{ης} Οκτωβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **25^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/20-10-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (78) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία (Γραμματεύουσα), 11) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Νιάρου Μαρία, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Λάμπρου Ιωάννης, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας (Γραμματέας), Πλέσσας Διονύσιος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Αθανασόπουλος Αθανάσιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 22 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του

Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 89001/20-9-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 13554/20-9-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου (Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2114/05-03-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών», με Κωδικό ΟΠΣ 5001285 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»).

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις **30/10/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, **με την προϋπόθεση** ότι θα εκδοθεί στη συνέχεια και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (η οποία έχει καταρχήν, συμφωνήσει προφορικά).

Η παράταση του εν λόγω έργου εγκρίνεται για τους κάτωθι λόγους:

1. Λόγω της αναμονής έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)
2. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνας Ιουλίου, Αυγούστου) και την επιβολή υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών για την προστασία των εργαζομένων τις ημέρες: 07/07/2023, 10/07/2023, 11/07/2023, 12/07/2023, 13/07/2023, 14/07/2023, 17/07/2023, 18/07/2023, 19/07/2023, 20/07/2023, 21/07/2023, 24/07/2023, 25/07/2023, 26/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 18/08/2023, 21/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023, 24/08/2023 και 25/08/2023, δημιούργησε δυσλειτουργία στα υπαίθρια εργοτάξια τόσο από πλευράς ασφαλούς υπαίθριας εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού (Σχετ.: Η Δ1β/Γ.Π. οικ 39435/19-7-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και άλλες προγενέστερές της, η αριθ. πρωτ. 52903/26-5-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και οι «Οδηγίες Προστασίας από τον Καύσωνα» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) όσο και από πλευράς ελλιπούς υλοποίησης εργασιών σκυροδέτησης, ως συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών (Σχετ.: Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 «ΚΤΣ-2016», ως αυτός ισχύει).
3. Επιπλέον, υπήρχε υπολειτουργία των εργοστασίων παραγωγής υλικών κατά τον Αύγουστο (ένεκα των θερινών διακοπών), που είχε ως συνέπεια την αύξηση του χρόνου παράδοσης υλικών

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου: «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» ανέρχεται στο ποσό των 867.968,91€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του εν λόγω έργου ανατέθηκε, κατόπιν της αριθ. 250/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 08^η/12/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 30/12/2021 για ποσό 533.348,72€, με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάρθρου: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 30/10/2022.

Με την αριθ. 750/10-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΞΩΞΙ-Δ3Δ), εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου, έως τις 28/02/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 75628/1-9-2022 αίτηση του Αναδόχου και κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 153, Ν.4938/2022, ΦΕΚ 109 Α' /6-6-2022).

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»), με το αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1637/14-02-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική Γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 12659/15-02-2023), με την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης να τροποποιείται σε 30/04/2023.

Στη συνέχεια, με την αριθ. 326/10-05-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΙΖΠΩΞΙ-ΕΒ6), εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου, έως τις 29/07/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 31372/12-4-2023 αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν αυτής, εκδόθηκε νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι η υπ' αριθ. 576/21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ57ΩΞΙ-ΝΓΝ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου, έως τις 29/09/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 66551/27-6-2023 αίτηση του αναδόχου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ