



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 732

**26^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 25^{ης} Οκτωβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **25^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/20-10-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (78) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία (Γραμματεύουσα), 11) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Νιάρου Μαρία, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Λάμπρου Ιωάννης, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας (Γραμματέας), Πλέσσας Διονύσιος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Αθανασόπουλος Αθανάσιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 23 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ, στο πλαίσιο της πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Ανω Πόλη)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού

Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 14796/13-10-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 14942/17-10-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης επανήλθε στη συνεδρίαση, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την με αρ. πρωτ. 103202/09-10-23 Αίτηση του αναδόχου ΟΤΕ Α.Ε.
2. Την Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
3. Το θέμα έχει **κατεπείγοντα** χαρακτήρα και πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο δεδομένου ότι η οριακή προθεσμία του έργου εξέπνευσε στις 24/10/2023 και πρέπει να ολοκληρωθούν ομαλά οι εργασίες του, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και για την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» έως **24-12-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 103202/09-10-23 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο βασικός λόγος που επιφέρει τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι η καθυστέρηση των εργασιών του κυρίως έργου των αστικών αναπλάσεων εξαιτίας των αρχαιολογικών ευρημάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση τους. Ήδη οι εργασίες του κυρίως έργου έχουν παραταθεί έως τις 31/12/2023, αναμένοντας παράλληλα την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών των δικτύων ΟΤΕ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έπονται των κυρίως εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 24/10/2022, η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν έως 24/10/2023 και υπολογιζόμενης της 1^{ης} παράτασης, η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι ένα έτος και δύο μήνες.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ