



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 734

**26<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/20-10-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (78) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία (Γραμματεύουσα), 11) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Νιάρου Μαρία, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Λάμπρου Ιωάννης, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας (Γραμματέας), Πλέσσας Διονύσιος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Αθανασόπουλος Αθανάσιος, ενώ αποχώρησε ο κ. Ψωμάς Πέτρος)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση- ασφαλτόστρωση- πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως Κόμβο Κουρτέση)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-

Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 14518/6-10-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 14563/9-10-2023).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Η λήψη απόφασης επί του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωση του έργου άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης και της διασφάλισης των συμφερόντων των δημοτών,

**εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση εργασιών του έργου «Ανακαίνιση - ασφαλτόστρωση- πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση), με ανάδοχο την εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”, έως τις **09-02-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 92200/11-09-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης. Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών που προέκυψαν τόσο κατά την λήψη και οριστικοποίηση των τεχνικών στοιχείων των εργασιών της σύμβασης από εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, όσο και λόγω των δυσχερειών κατά την χειμερινή περίοδο, που τα καιρικά φαινόμενα δεν ευνοούν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης. Επιπλέον, υπήρξαν καθυστερήσεις με την έναρξη στην οδό Φλωρίνης για συνεννοήσεις με εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δ/ση Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, ΔΕΔΔΗΕ, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος) προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που αφορούσαν, την κοπή και αντικατάσταση δέντρων στα πεζοδρόμια, υπογειοποίηση δικτύου της ΔΕΗ, μεταφορά φωτεινού σηματοδότη με αποτέλεσμα οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελούνται με εντατικό ρυθμό και υψηλή ανάπτυξη μηχανημάτων έργων και απασχολούμενου προσωπικού.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 27,45%.

Το συμφωνητικό του έργου, με αριθμό πρωτ. 48994/2022, υπεγράφη στις 09/06/2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.461.303,78€ (με ΦΠΑ).

Με την αριθ. 762/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 09<sup>η</sup>-06-2023.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 09<sup>η</sup>-10-2023.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**