



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 805

**27^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 8^{ης} Νοεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **8^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 25/3-11-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (24) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 20) Λάμπρου Ιωάννης, 21) Μπακαλάρης Χρήστος, 22) Ντρίνιας Θεόδωρος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Ρώρος Γεώργιος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος, 27) Τζανάκος Νικόλαος, 28) Τσιμπούκης Ιωάννης, 29) Φιλοπούλου Μαρία, 30) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 31) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Ξυλιάς Θεόδωρος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Βορίσης Διονύσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Δημακόπουλος Φώτιος ενώ έφυγαν οι κ.κ. Φιλοπούλου Μαρία, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Τζανάκος Νικόλαος και Λάμπρου Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προσαρμογή εσωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού, για την κάλυψη αναγκών πρόσθετων χρήσεων στο κτίριο πρώην Αρσακείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 15263/24-10-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 15357/25-10-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Μπακαλάρης Χρήστος και Σολωμού Αικατερίνη, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την με αρ. πρωτ. 109607/24-10-2023 Αίτηση του αναδόχου ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2. Την Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
3. Το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο δεδομένου ότι η προθεσμία της τρέχουσας εργολαβίας εξέπνευσε στις 31/10/2023 και πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες και η πλήρη παράδοση του δικτύου δεδομένων του κτιρίου του πρώην Αρσακείου Πατρών, προκειμένου να γίνει η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, πριν την έναρξη χρήσης του.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προσαρμογή εσωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού, για την κάλυψη αναγκών πρόσθετων χρήσεων στο κτίριο πρώην Αρσακείου Πατρών»» έως **31-12-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 109607/24-10-23 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο βασικός λόγος που επιφέρει τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι η μη έγκαιρη έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, που περιλαμβάνει απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες στις υποδομές του δικτύου δεδομένων του κτιρίου, προκειμένου να γίνει η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πριν την έναρξη χρήσης του. Η παραπάνω τροποποίηση επήλθε κατόπιν των νέων εσωτερικών διαμορφώσεων για την κάλυψη των νέων αναγκών επιμέρους χρήσεων.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 02/08/2023 και η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 31/10/2023 και υπολογιζόμενης της 1^{ης} παράτασης, η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι πέντε μήνες.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ