



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 823

**28^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 24^{ης} Νοεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **24^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 26/20-11-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (21) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 9) Γκέστα Ειρήνη, 10) Μαγιάκης Γεώργιος, 11) Μοδές Αθανάσιος, 12) Παπανικήτας Ανδρέας, 13) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 14) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 15) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 16) Δούρος Αθανάσιος, 17) Λάμπρου Ιωάννης, 18) Μπακαλάρος Χρήστος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Ρώρος Γεώργιος, 21) Σβόλης Κωνσταντίνος, 22) Στανίτσας Χαράλαμπος, 23) Τσιμπούκης Ιωάννης, 24) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 25) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Ασπρούλια Σοφία, Πελεκούδας Δημήτριος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Νιάρου Μαρία, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Ξυλιάς Θεόδωρος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος και Κουρή Ήρα- Ειρήνη, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζουσες δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση ο κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Νιάρου Μαρία, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 5 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό

έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 112407/7-11-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 16203/9-11-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Λάμπρου Ιωάννης, Ρώρος Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης, **δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό»**, και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης επ' αυτού έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, της πόλης και της διασφάλισης των συμφερόντων των δημοτών. Δεν μπορεί να γίνει παύση εργασιών, λόγω επικινδυνότητας των υπό κατασκευή οδών, οι οποίες βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή

εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με ανάδοχο την εταιρία «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», μέχρι τις **30 Απριλίου 2024**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 112407/31-10-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

Είναι αναγκαία η χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Λόγω του επερχόμενου χειμώνα που επιφέρει αδυναμία εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών, κατά το διάστημα αυτό είναι απαραίτητος περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί άνω του 90% των αρχικών ποσοτήτων του έργου, ενώ το υπολειπόμενο αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται παράταση **έξι (6) μηνών**.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 04-11-2020, με ανάδοχο την εταιρία ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 24/04/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 577.861,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 93.219,81€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 368/23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίους Πόρους (Κ.Α. 30-7323.00075).

Με την υπ' αρ. 26/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρία ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 24^η/04/2022.

Η 1^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/11/2022, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/13.4.22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η 2^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/05/2023, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 309/18.11.22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η 3^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 31/08/2023, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 364/31.05.23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η 4^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2023, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 580/21.08.23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ