



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 855

30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 28/8-12-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Στανίτσα Χαράλαμπος, 25) Τσιμπούκης Ιωάννης, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης, Μπακαλάρης Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δημακόπουλος Φώτιος, Μοίραλης Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, δεν ήρθε στη συνεδρίαση απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχούντος** ανέλαβε ο κ. Χρήστος Κορδάς- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σολωμού Αικατερίνη, Μοίραλης Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγε ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» αναδόχου ΟΤΕ Α.Ε.-COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 17590/05-12-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 17723/07-12-2023).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την με αρ. πρωτ. 123609/04-12-23 Αίτηση του αναδόχου ΟΤΕ Α.Ε., με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 24-12-2024, χωρίς αναθεώρηση
2. Την Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
3. Σύμφωνα με το παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16: «Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία», η συνολική παράταση δεν μπορεί χωρίς την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου να υπερβεί το ένα έτος, δηλαδή έως τις 24-10-2024

Κατόπιν των ανωτέρω, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» έως **24-10-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 123609/04-12-23 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο βασικός λόγος που επιφέρει τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εν' τέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι η καθυστέρηση των εργασιών του κυρίως έργου των αστικών αναπλάσεων εξαιτίας των αρχαιολογικών ευρημάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση τους. Ήδη οι εργασίες του κυρίως έργου αναμένεται να παραταθούν έως τις 31/12/2024 αναμένοντας παράλληλα την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών των δικτύων ΟΤΕ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έπονται των κυρίως εργασιών.

Ως εκ τούτου το θέμα έχει **κατεπείγοντα** χαρακτήρα, δεδομένου ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν παράλληλα οι εργασίες των δικτύων ΟΤΕ εντός της τρέχουσας εργολαβίας, η οποία εκπνέει στις 24/12/2023, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και για την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών.

Διευκρινίζεται ότι, η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 24/10/2022. Με την με αρ.732/25-10-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση έως τις 31/12/2023 και υπολογιζόμενης της 2^{ης} παράτασης, η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δύο έτη.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ