



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 78

**5<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 4<sup>ης</sup> Μαρτίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **4<sup>η</sup> Μαρτίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/29-2-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (32) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Βάσσης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος 32) Ψωμάς Πέτρος, 33) Στανίτσας Χαράλαμπος και 34) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος και Μαντζουράνης Γεώργιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος, Δούρος Αθανάσιος και Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Καραχάλιος Ευάγγελος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Στεφανοπούλου Σοφία, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σιώρου Ανδρομάχη, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Πατούχας Χρήστος και Σταθόπουλος Απόστολος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 10 θέμα της ημερησίας διατάξεως: Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση-Ασφαλτόστρωση -πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων

Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 1765/9-2-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 1792/12-2-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου, **εγκρίνει**, την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακαίνιση – ασφαλτόστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., **έως τις 30-06-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, μετά την αριθ. πρωτ. 7564/30-1-2024 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης. Υπήρξαν καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της ανακατασκευής της οδού Φλωρίνης, για συνεννοήσεις με εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και ΔΕΥΑΠ), προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που αφορούσαν την ολοκλήρωση των εργασιών της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΤΕ, την ολοκλήρωση των εργασιών της υπογειοποίησης της καλωδίωσης για μεταφορά φωτεινού σηματοδότη, καθώς και εργασίες για την ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ, σε οδό κάθετο της οδού Φλωρίνης, με αποτέλεσμα οι εργασίες της αναδόχου εταιρείας να μην μπορούν να εκτελεστούν με εντατικό ρυθμό και ευρεία ανάπτυξη μηχανημάτων έργων και απασχολούμενου προσωπικού.

*Διευκρινίζεται ότι :*

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 27,45% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 48994/2022 υπεγράφη στις 09/06/2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.461.303,78€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 762/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 09-06-2023, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι τις 09-10-2023 και η ολοκλήρωση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι τις 9-02-2024.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**