



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 184**

**17<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 27<sup>ης</sup> Μαΐου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **27<sup>η</sup> Μαΐου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/23-5-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Αγγελοπούλου Αναστασία, 15) Ασπράγκαθος Νικόλαος 16) Γιαννόπουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Μαντζουράνης Γεώργιος, 25) Οικονόμου Φίλιππος, 26) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Ψωμάς Πέτρος, 33) Δούρος Αθανάσιος, 34) Στανίτσα Χαράλαμπος και 35) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δάβουλος Χρήστος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, χρέη δε Δημάρχου ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Δάβουλος Χρήστος και Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Παπαγεωργίου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Οδοποιία και μικρά τεχνικά έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος (2020) του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 5966/13-5-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 5974/13-5-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές δημοτικούς συμβούλους

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

**1)** Η δημοπράτηση του έργου «Οδοποιία και Μικρά Τεχνικά Έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος (2020)» του Δήμου Πατρέων έγινε στις 05/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 35,64% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 116414/23-12-2022 υπεγράφη στις 23-12-2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 972.721,74€ (με ΦΠΑ )

Με την υπ' αριθ. 51/2021 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 23-12-2023.

Σε συνέχεια της αριθ. 112437/31-10-2023 αίτησης του αναδόχου ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «Οδοποιία και Μικρά Τεχνικά Έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος (2020)» του Δήμου Πατρέων συνέταξαν την από 24/4/2024 Εισηγητική Έκθεση σύμφωνα με την οποία εισηγούνται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, έως τις 31-12-2024, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου που έχουν ως αποτέλεσμα ο Ανάδοχος να έχει προβεί σε συνεχείς διακοπές εργασιών αυτού.

**2)** Την τελική εισήγηση επί του θέματος του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου, ήτοι να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως 31/7/2024, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ανέφερε στην τοποθέτησή του.

Κατόπιν των ανωτέρω και της αναλυτικής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, **το Δημοτικό Συμβούλιο** σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 **εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Μικρά Τεχνικά Έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος (2020)» του Δήμου Πατρέων, που κατασκευάζει η ανάδοχος ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε., έως τις **31-07-2024**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**