



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 230**

**20<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **26<sup>η</sup> Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/21-6-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (6) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 16) Αγγελοπούλου Αναστασία, 17) Ασπράγκαθος Νικόλαος 18) Γιαννόπουλος Χρήστος, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Μαντζουράνης Γεώργιος, 28) Οικονόμου Φίλιππος, 29) Σιώρου Ανδρομάχη, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος και 36) Στεφανοπούλου Σοφία.

Ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος και Καραχάλιος Ευάγγελος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος και Στανίτσας Χαράλαμπος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα: «Έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση – ασφαλοστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 8691/26-6-

2024 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου.- με αριθ. 8714/26-6-2024).

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή και κήρυξε κατεπείγον το υπόψιν θέμα,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. 49448/2024 Αίτηση του αναδόχου
2. Την υπ' αριθ. 8691/2024 Εισηγητική Έκθεση
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

**Εγκρίνει** την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Ανακαίνιση – ασφαλιότητα - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», έως τις **30-09-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, μετά την με αρ. πρωτ. 49448/2024 Αίτηση Αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης.

Επιπλέον, υπήρξαν καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της ανακατασκευής της οδού Πανεπιστημίου από τον κόμβο Κουρτέση έως το Α' Κοιμητήριο, από συνεννοήσεις με εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, VODAFON, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και ΔΕΥΑΠ), προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που αφορούσαν, την ολοκλήρωση των εργασιών της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, του ΟΤΕ και της VODAFON, την ολοκλήρωση των εργασιών της υπογειοποίησης της καλωδίωσης για μεταφορά φωτεινού σηματοδότη, καθώς και εργασίες για την ανακατασκευή δύο τμημάτων αγωγού αποχέτευσης λυμάτων της ΔΕΥΑΠ στην οδό Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα οι εργασίες της αναδόχου εταιρείας δεν ήταν δυνατόν να εκτελούνται με εντατικό ρυθμό και ευρεία ανάπτυξη μηχανημάτων έργων και απασχολούμενου προσωπικού.

Διευκρινίζεται ότι :

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 27,45% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 48994/2022 υπεγράφη στις 09/06/2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.461.303,78€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 762/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 09-06-2023.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 09-10-2023.

Η ολοκλήρωση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 9-02-2024.

Η ολοκλήρωση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου είναι μέχρι την 30-06-2024.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**