



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 252

**21^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 15^{ης} Ιουλίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **15^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/11-7-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος και 35) Στανίτσας Χαράλαμπος

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση από την αρχή, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και η κα Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή και οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Στανίτσας Χαράλαμπος, Πετρόπουλος Παναγιώτης και Καραχάλιος Ευάγγελος

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νηση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 8595/25-6-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8720/26-6-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. 44385/28-5-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
2. Την αριθ. 44385/14-6-2024 εισηγητική έκθεση
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως τις **30/09/2024**, βάσει του άρθρου 147 του ν.4412/2016, μετά την αρ. 44385/28-5-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση και με την προϋπόθεση ότι:

- (α) θα εκδοθεί στη συνέχεια η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής
- (β) θα υπάρξει συνέχεια χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ενέργεια για την οποία θα πρέπει, καταρχήν, να μεριμνήσει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η οποία σε προφορική επικοινωνία έχει ενημερώσει ότι θα το πράξει.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 867.968,91 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)» ανατέθηκε κατόπιν της 200/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 08/12/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 30/12/2021 για ποσό 533.348,72 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάρθρου: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 30/10/2022.

Με την αριθ. 750/10-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 6ΤΞΩΞΙ-Δ3Δ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος, έως τις 28/02/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 75628/1-9-2022 αίτηση του Αναδόχου και κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 153, Ν. 4938/2022, ΦΕΚ 109 Α'/6-6-2022).

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»), με το αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1637/14-02-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική Γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του ανωτέρω έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 12659/15-02-2023), με την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης να τροποποιείται σε 30/04/2023.

Στη συνέχεια, με την αριθ. 326/10-05-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 9ΙΖΠΩΞΙ-ΕΒ6) εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου έως τις 29/07/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 31372/12-4-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Κατόπιν αυτής, εκδόθηκε νέα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, ήτοι η υπ' αριθ. 576/21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ57ΩΞΙ-ΝΓΝ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου, έως τις 29/09/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 66551/27-6-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η με αριθ. 731/25-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 636ΙΩΞΙ-62Μ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του ανωτέρω έργου, έως την 30/10/2023.

Επίσης, εκδόθηκε η με αριθ. 822/24-11-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: ΨΤΝΞΩΞΙ-ΔΓ8) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του ανωτέρω έργου, έως την 31/12/2023.

Τέλος, εκδόθηκε η με αριθ. 57/29-1-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 9ΓΛ3ΩΞΙ-Ε31) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 30/06/2024.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ