



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 253**

**21<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **15<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/11-7-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδός Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος και 35) Στανίτσας Χαράλαμπος

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση από την αρχή, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και η κα Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή και οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Στανίτσας Χαράλαμπος, Πετρόπουλος Παναγιώτης και Καραχάλιος Ευάγγελος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλείκων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 9479/8-7-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 9561/8-7-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την με αριθ. πρωτ. 33259/23-04-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος
- 2) Την με αριθ. πρωτ. 33259/15-5-2024 Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσία
- 3) Το με αριθ. πρωτ. 44323/28-5-2024 αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προέγκριση τροποποίησης χρονικού αντικειμένου του ως άνω έργου
- 4) Την με αριθ. πρωτ. 2745/7-6-2024 Προέγκριση Τροποποίησης της σύμβασης, λόγω παράτασης προθεσμίας για το ως άνω έργο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. Δήμου 49601/11-6-2024)
- 5) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

**Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλείκων», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», έως τις **30/10/2024**, βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά την αριθ. πρωτ. 33259/23-04-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 33259/15-5-2024 Εισηγητική Έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2019 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.756.000,00 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» ανατέθηκε κατόπιν της 850/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 20/05/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/03/2022 για ποσό 1.526.199,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται αρχικά από Πιστώσεις του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (κωδικός ενάρθρου: 2019ΕΠ00110014) έως τις 31/12/2023.

Στη συνέχεια, εντάχθηκε, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, βάσει της με αριθ. πρωτ. 1613/29-3-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΣΗ7Λ6-Ω3Φ), με θέμα «Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004392 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή χρηματοδότησή του.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 660/6-9-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΙ5ΗΩΞΙ-ΕΥΞ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2023, βάσει του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν. 4938/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν, με την υπ' αριθ. 15/17-1-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΛ0ΩΞΙ-ΛΞΥ) εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/05/2024.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**