



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 317

**26^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 28^{ης} Αυγούστου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **28^η Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 25/23-8-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (10) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Αγγελοπούλου Αναστασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τουλαγρίδης Θεόδωρος, 21) Σβόλης Κωνσταντίνος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 24) Σιώρου Ανδρομάχη, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 27) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 28) Χαροκόπος Αντώνιος, 29) Ψωμάς Πέτρος και 30) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος-Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτισοπούλου Αθηνά, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Πατούχας Χρήστος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση ο κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χαροκόπος Αντώνιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος και Παπαγεωργίου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 24^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων, με αριθ. 70814/13-8-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 11693/22-8-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. πρωτ. 59774/11-07-2024 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», έως την 10-02-2025.
2. Την υπ. αρ. 62128/17-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου, Η/Μ, με την οποία εισηγήθηκε παράταση 6 μηνών, έως την 10-02-2025 και στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:
Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10.8.2023 και η συμβατική λήξη προθεσμίας κατασκευής είναι την 10.08.2024.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί κατά το μέγιστο ποσοστό οι οικοδομικές εργασίες, υπολείπονται όμως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο οφείλουν να υλοποιηθούν.
Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι:
Α) Κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων δεν επιτρέπονταν παράλληλα εργασίες σε εσωτερικούς χώρους καθώς και στον προαύλιο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος που είναι εσωτερικός, δεδομένου του ότι το σχολείο λειτουργούσε σε πλήρη και καθημερινό ωράριο.
Β) Η μη κανονική ροή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ είχε σαν αποτέλεσμα τη μη πληρωμή των υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών, την ανάλογη καθυστέρηση σε παραγγελίες και παραλαβές υλικών για την εκτέλεση του έργου καθώς και την από 27/03/2024 υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών από την ανάδοχο κοινοπραξία .
Γ) Προέκυψε ανάγκη νέων εργασιών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου
3. Την με αριθ. 3857/09-08-2024 γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με την οποία δίνει τη σύμφωνη γνώμη της μόνο για το διάστημα από 08/04/2024 έως 08/08/2024, δηλ. 4 μήνες έως την 10/12/2024, που είναι το διάστημα της διακοπής, έως την ημέρα που εξετάστηκε το αίτημα.
4. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος του έργου «Κ/Ε ΤΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ- ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», έως την **10^η-12-2024**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με την αριθ. 3857/09-08-2024 γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ