



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 329**

**29<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 26<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **26<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 27/20-9-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δάβουλος Χρήστος, 19) Δημησιάνος Δημήτριος, 20) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Μαντζουράνης Γεώργιος, 28) Οικονόμου Φίλιππος, 29) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 30) Αϊβαλής Βασίλειος, 31) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 32) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 33) Καραχάλιος Ευάγγελος, 34) Χαροκόπος Αντώνιος, 35) Ψωμάς Πέτρος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος, 37) Στεφανοπούλου Σοφία και 38) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, Κλάδης Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγε από τη συνεδρίαση ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα: «Έγκριση της 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση – ασφαλιτόστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 13462/24-9-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου.- με αριθ. 13515/25-2-2024) (το οποίο κηρύχθηκε κατεπείγον με την αριθ. 326/2024 Α.Δ.Σ.)

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κα Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή- Αντ/ρχο, τους

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Σιώρου Ανδρομάχη, Αϊβαλής Βασίλειος, Σταθόπουλος Απόστολος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Χαροκόπος Αντώνιος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο**

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. 81808/2024 Αίτηση του αναδόχου
2. Τη σχετική Εισηγητική Έκθεση
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

**Εγκρίνει** την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Ανακαίνιση – ασφαλοστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», έως τις **30-12-2024**, για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, μετά την με αρ. πρωτ. 81808/2024 Αίτηση του Αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.

Η παράταση περαίωσης των εργασιών δίδεται δεδομένου ότι υπήρξαν καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της ανακατασκευής της οδού Πανεπιστημίου από τον κόμβο Κουρτέση έως το Α' Κοιμητήριο, από τις παρεμβάσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς τους και να εκτελεστούν εργασίες Ω.Κ.Ω υπό αυτών και κυρίως ΔΕΥΑΠ, ΟΤΕ, VODAFON και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αρμοδιότητας φωτεινών σηματοδοτών.

Συνεπώς οι εργασίες από πλευράς του αναδόχου εκτελέστηκαν με καθυστερήσεις χωρίς ορθό προγραμματισμό και ρυθμό εκτέλεσής των, με ενδιάμεσες διακοπές και καθυστερήσεις και με χαμηλή ανάπτυξη μηχανημάτων έργων και απασχόλησης προσωπικού, με ευθύνη των ανωτέρω εμπλεκόμενων. Επίσης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών ζητήθηκαν πρόσθετα τμήματα και θέσεις με τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις αρχικών τεχνικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.

Θα πρέπει επίσης να συνταχθεί ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε προκειμένου να τακτοποιηθούν ποσότητες ανά είδος εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν για τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες εργασίες, καθώς και για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες συμβατικές και νέες εργασίες στην οδό Πανεπιστημίου.

Διευκρινίζεται ότι :

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 27,45% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 48994/2022 υπεγράφη στις 09/06/2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.461.303,78 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 762/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 09-06-2023 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **09-10-2023**.

Η ολοκλήρωση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **9-02-2024**.

Η ολοκλήρωση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **30-06-2024**.

Η ολοκλήρωση της 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου είναι μέχρι την **30-09-2024**.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**