



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 346

**29<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 26<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **26<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 27/20-9-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δάβουλος Χρήστος, 19) Δημησιάνος Δημήτριος, 20) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Μαντζουράνης Γεώργιος, 28) Οικονόμου Φίλιππος, 29) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 30) Αϊβαλής Βασίλειος, 31) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 32) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 33) Καραχάλιος Ευάγγελος, 34) Χαροκόπος Αντώνιος, 35) Ψωμάς Πέτρος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος, 37) Στεφανοπούλου Σοφία και 38) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, Κλάδης Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Καραχάλιος Ευάγγελος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 3<sup>ου</sup> Γυμνασίου Πατρών (Β΄ Φάση)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 12097/2-9-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 12318/4-9-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 58549/08.07.24 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την με αρ. πρωτ. 9566/09.07.24 Διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
- 3) Την με αρ. πρωτ. οικ. 3973/29.08.24 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Δ.Ε.
- 4) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023,

**το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** τη 2<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 3<sup>ου</sup> Γυμνασίου Πατρών (Β΄ Φάση)», αναδόχου Ε.Ε. «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» έως τις **30-4-2025**, με αναθεώρηση, βάσει του άρθρου 147, παρ.7 του ν.4412/16, μετά την αριθ. 58549/08.07.24 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9566/09.07.24 Διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ) και την σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Δ.Ε., μέσω της προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ως κάτωθι:

- 1ο στάδιο υλοποίησης: 30/11/2024
- 2ο στάδιο υλοποίησης: 31/12/2024
- 3ο στάδιο υλοποίησης: 31/01/2025
- 4ο στάδιο υλοποίησης: 28/02/2025
- 5ο στάδιο υλοποίησης: 30/04/2025 (προθεσμία ολοκλήρωσης έργου).

Ο βασικός λόγος που επιφέρει τις χρονικές αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι η μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών του έργου γεγονός που επηρεάζει την πορεία των κατασκευών.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/07/2022 και η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 24/02/2024.

**Ο Πρόεδρος**

**ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**