



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 347

**29^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 27/20-9-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δάβουλος Χρήστος, 19) Δημησιάνος Δημήτριος, 20) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Μαντζουράνης Γεώργιος, 28) Οικονόμου Φίλιππος, 29) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 30) Αϊβαλής Βασίλειος, 31) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 32) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 33) Καραχάλιος Ευάγγελος, 34) Χαροκόπος Αντώνιος, 35) Ψωμάς Πέτρος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος, 37) Στεφανοπούλου Σοφία και 38) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, Κλάδης Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Καραχάλιος Ευάγγελος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 13^{ου} Γενικού Λυκείου- 9^{ου} Γυμνασίου- 1^{ου} Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθ. 11379/12-8-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 12605/9-9-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 69191/2024 αίτηση του αναδόχου
- 2) Τη σχετική Αιτιολογική έκθεση
- 3) Την αριθ. 4060/5-9-2024 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2021-2027
- 4) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023,

το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη 2^η παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 13^{ου} Γενικού Λυκείου- 9^{ου} Γυμνασίου- 1^{ου} Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών», που κατασκευάζει ο Ανάδοχος ο ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, έως **28/2/2025**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, την αριθ. 4060/5-9-2024 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2021-2027 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.

Η 2^η παράταση κρίνεται απαραίτητη, διότι κατά την διάρκεια της 1ης παράτασης προέκυψε εκ νέου σημαντική καθυστέρηση στην ροή χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την μη πληρωμή έως σήμερα του εγκεκριμένου 4ου Λογαριασμού του έργου και την επακόλουθη διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο από 04/06/2024.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την υπ' αρ. 853/06-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε Ανάδοχος ο ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 14967/23-02-2023 (ΑΔΑ: 9Ω90ΩΞΙ-ΘΛΧ) σύμβαση ποσού 1.075.802,41€ με Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (Κ.Α. 64-7341.73227) και η διάρκεια της ήταν μέχρι 23/02/2024.

Με την υπ' αρ. 76/04-03-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 23/08/2024, η οποία ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου, λόγω καθυστερήσεων στην ροή χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο για 2 μήνες, επιπλέον χρόνου που απαιτήθηκε για νέες εργασίες που προέκυψαν και συμπεριλήφθηκαν στον 1ον ΑΠΕ του έργου και καθυστερήσεις που προκύπτουν από την αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.

Με το 69191/06-08-2024 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μετά την οριακή προθεσμία αυτού (23/08/2024) μέχρι 31/05/2025, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Όμως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2021-2027 γνωμοδότησε θετικά για παράταση μόνο μέχρι 28/02/2025, σύμφωνα με το υπ' αρ. 4060/05-09-2024 έγγραφό της.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ