



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 408**

**33<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2024**  
-----

Στην Πάτρα σήμερα την **9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/5-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (45) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Σκούρας Παύλος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Μαντζουράνης Γεώργιος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπανικητάς Ανδρέας δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσης Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος και η κα Στφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος, Αγγελοπούλου Αναστασία, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Σταθόπουλος Απόστολος και Χαροκόπος Αντώνιος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών για το έργο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας- Αστική ανάπλαση περιοχής Γούβας», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 15707/1-11-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 15879/4-11-2024).

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Γιαννόπουλος Χρήστος και η κα Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις αυτού
3. Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».
4. Την υπ' αριθ. 115726/09.11.2024 υπογεγραμμένη σύμβαση ολικής προθεσμίας εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5. Την υπ' αριθ. 89180/10.10.2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας «Γ.Δ ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ»
6. Την υπ' αριθμ.5162/30.10.2024 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
7. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών

Σύμφωνα με το το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική ανάπλαση Περιοχής Γούβας», μέχρι τις **28/02/2025**, μετά το αριθ. 89180/10.10.2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του Δήμου και τη Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η 1η παράταση περαίωσης του έργου είναι οι κάτωθι:

1. Ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό με την υπ' αριθ. 62887/18.07.2024 αίτησή του και υπεγράφη από την υπηρεσία στις 26/07/2024 εντός του νόμιμου χρόνου. Η πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού δεν έχει έως και σήμερα πραγματοποιηθεί.
2. Με την υπ' αρ. 89166/18.10.2024 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Η Υπηρεσία συντάσσει την παρούσα χρονική περίοδο τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, προαπαιτούμενο για την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών.
4. Η ανάδοχη Εταιρεία έως σήμερα έχει κατασκευάσει το 63% του συμβατικού αντικειμένου.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**