



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 409

33^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Στην Πάτρα σήμερα την **9^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/5-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (45) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Σκούρας Παύλος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Μαντζουράνης Γεώργιος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπανικήτας Ανδρέας δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος και η κα Στφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος, Αγγελοπούλου Αναστασία, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Σταθόπουλος Απόστολος, Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος και Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου «Αναζωογόνηση Προσφυγικών κατοικιών Δήμου Πατρέων- Κ.Χ.», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 17104/27-11-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 17124/27-11-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά την από 8/11/2024 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την Εισηγητική έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών, **εγκρίνει:**

- Την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Κ.Χ.», που κατασκευάζει η Κ/ξια Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ – ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ», κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως και την **17η Σεπτεμβρίου 2025.**
- Τον ορισμό αποκλειστικής προθεσμίας περαίωσης πέντε (5) μηνών, για τα έργα Πρασίνου και την εργασία της τμηματικής προμήθειας και της φύτευσης των δέντρων, ήτοι έως και την **17η Μαΐου 2025.**

Διευκρινίζεται ότι:

Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, αλλά οφείλεται και στην περιπλοκότητα των εργασιών της ανάπλασης, για την οποία εργάζονταν στην περιοχή εκτός από τα συνεργεία της υπόψη εργολαβίας και συνεργεία της Δ.Ε.Δ.Η.Ε, για την υπογειοποίηση καλωδίων του δικτύου της, της Δ.Ε.Υ.Α.Π, για αλλαγή σωλήνων ύδρευσης του δικτύου της, του Ο.Τ.Ε, για την τοποθέτηση οπτικών ινών, αλλά και λόγω της μεγάλης έκτασης του φυσικού αντικειμένου, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών στην αρχική προθεσμία της σύμβασης.

Επιπλέον υπάρχει ανάγκη για εκτέλεση περαιτέρω εργασιών, για την αποκατάσταση ατελειών, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και προέκυψαν από τις μικρομετακινήσεις του υψομέτρου των πεζοδρομίων, που έγιναν λόγω της εφαρμογής του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως, στην περιοχή των Προσφυγικών.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ