



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Αριθμός Απόφασης 411**

**33<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/5-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (45) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Σκούρας Παύλος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Μαντζουράνης Γεώργιος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπανικήτας Ανδρέας δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος και η κα Στφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος, Αγγελοπούλου Αναστασία, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Σταθόπουλος Απόστολος, Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος και Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31.08.2025 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου - 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 17659/4-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 17812/5-12-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 103876/22.11.24
2. Την διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 16899/22.11.24
3. Τον έλεγχο νομιμότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. οικ.5843/02.12.24
4. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** τη 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου - 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου Ε.Ε. «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», **έως τις 31-08-2025**, μετά την με αρ. 103876/22.11.24 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 16899/22.11.24 διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ)

Οι βασικοί λόγοι που επιφέρουν τις χρονικές αλλαγές στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι οι εξής:

- Η μη κανονική ροή χρηματοδότηση είχε ως με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών των υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών και την απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών με την αρ. απόφαση 55245/04/07/24 της Διευθύνουσας υπηρεσίας της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, που είναι σε ισχύ έως και σήμερα.
- Οι εσωτερικές εργασίες που απαιτούνται, όπως η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση κουφωμάτων, είναι δύσκολο ως και απαγορευτικό να γίνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων. Το ίδιο συμβαίνει και στον προαύλιο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος που είναι εσωτερικός και κυκλοφορούν μαθητές. Τα Σαββατοκύριακα δεν επαρκούν για την άμεση εκτέλεση των εσωτερικών εργασιών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση του συνόλου του έργου.
- Προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που θα συμπεριληφθούν στον 2ο Α.Π.Ε, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

**Διευκρινίζεται ότι:**

Η ανάδοχος του έργου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με το αριθ. 103876/22.11.24 έγγραφο, αιτήθηκε την 2η παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 31-08-2025.

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 26/05/2023 και η συνολική προθεσμία περαίωσης ήταν έως τις 26/05/2024.

Η 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε με την αριθ. 182/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει στις 31-12-2024.

Η Δ/σα Υπηρεσία, η Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31-08-2025 με αναθεώρηση.

Ακολούθως, δόθηκε η σύμφωνη γνώμη και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Δ.Ε., μέσω του ελέγχου νομιμότητας.

**Ο Πρόεδρος**

**ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**