



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 442

**34^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23ης Δεκεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/19-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, για την εξέταση των (33) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδός Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Βάσσης Κωνσταντίνος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος, και 29) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος και Καραχάλιος Ευάγγελος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα: «Έγκριση της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση – ασφαλτόστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 18946/23-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 18947/23-12-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι::

1) Την από 23/12/2024 (αριθ. πρωτ. 113715/23-12-2024) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

2) Την σχετική Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου,

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 6^η παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για την περαίωση των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση – ασφαλτόστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (Από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», με ανάδοχο την εταιρεία: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», **έως τις 30/06/2025**, μετά την αριθ. πρωτ. 113715/23-12-2024 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης. Επιπλέον υπήρξαν καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της ανακατασκευής της οδού Πανεπιστημίου από τον κόμβο Κουρτέση έως το Α΄ Κοιμητήριο, από τις παρεμβάσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς των και να εκτελεστούν εργασίες Ω.Κ.Ω υπό αυτών και κυρίως ΔΕΥΑΠ, ΟΤΕ, VODAFON και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αρμοδιότητας φωτεινών σηματοδοτών.

Επί πλέον κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν επείγουσες εργασίες ενίσχυσης της υπάρχουσας μάνδρας του Α΄ Νεκροταφείου λόγω απόκλισης.

Συνεπώς οι εργασίες από πλευράς του αναδόχου εκτελέστηκαν με καθυστερήσεις χωρίς ορθό προγραμματισμό και ρυθμό εκτέλεσής των, με ενδιάμεσες διακοπές και καθυστερήσεις και με χαμηλή ανάπτυξη μηχανημάτων έργων και απασχόλησης προσωπικού με ευθύνη των ανωτέρω εμπλεκόμενων. Επίσης, στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών ζητήθηκαν πρόσθετα τμήματα και θέσεις με τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις αρχικών τεχνικών στοιχείων με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.

Τέλος θα πρέπει να συνταχθεί ο 2ος Α.Π.Ε προκειμένου να τακτοποιηθούν ποσότητες ανά είδος εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν για τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες εργασίες καθώς και για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες συμβατικές και Νέες εργασίες στην οδό Πανεπιστημίου. .

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 27,45%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 48994/2022 υπεγράφη στις 09/06/2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.461.303,78€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 762/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του Διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 09-06-2023 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **09-10-2023**.

Η ολοκλήρωση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **09-02-2024**.

Η ολοκλήρωση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **30-06-2024**.

Η ολοκλήρωση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **30-09-2024**.

Η ολοκλήρωση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την **30-12-2024**.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ