



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 13

**2^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιανουαρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/17-1-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ενημέρωσή τους για αναβολή αρχικά της συνεδρίασης και πραγματοποίηση αυτής σε νέα ορισθείσα ημερομηνία, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Ξυλιάς Θεόδωρος, 27) Οικονόμου Φίλιππος, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος και 34) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σβόλης Κων/νος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρος εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 18973/24-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 18976/24-12-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 107681/3-12-2024 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου, **εγκρίνει** τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων, που κατασκευάζει ο ανάδοχος Αθανάσιος Γκουλιούμης, **έως τις 29-06-2025**, μετά την αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση του έργου κρίνεται απαραίτητη, για τους κάτωθι λόγους:

- α) Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τα οποία δυσκόλεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών του έργου.
- β) Λόγω αναμονής για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (ο οποίος εκτός από την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης θα συμπεριλάβει και άρθρα τιμολογίου για νέες εργασίες που έχουν εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου)

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με την συνημμένη εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, θα πρέπει να εγκριθεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 29-06-2025, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 05/12/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Γκουλιούμης με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 31,37% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 87661/29-08-2023 υπεγράφη στις 29-08-2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 1.172.596,07 € (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 114/2023 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Αθανάσιο Γκουλιούμη.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 29-08-2024.

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 29-12-2024 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 345/26-09-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρος

ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ