



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 14

**2^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιανουαρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/17-1-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ενημέρωσή τους για αναβολή αρχικά της συνεδρίασης και πραγματοποίηση αυτής σε νέα ορισθείσα ημερομηνία, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλαριδής Θεόδωρος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Ξυλιάς Θεόδωρος, 27) Οικονόμου Φίλιππος, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος και 34) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σβόλης Κων/νος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρος εισάγει το αριθ. 10 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 13^{ου} Γενικού Λυκείου- 9^{ου} Γυμνασίου- 1^{ου} Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθ. 103/7-1-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 301/9-1-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 109682/10-12-2024 αίτηση του αναδόχου
- 2) Τη σχετική Αιτιολογική έκθεση
- 3) Την αριθ. 6329/23-12-2024 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2021-2027
- 4) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023,

εγκρίνει την 3^η παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, έως **23/08/2025**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, την αριθ. 6329/23-12-2024 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2021-2027 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την υπ' αρ. 853/06-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε Ανάδοχος ο ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 14967/23-02-2023 (ΑΔΑ: 9Ω90ΩΞΙ-ΘΛΧ) σύμβαση ποσού 1.075.802,41€ με Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κ.Α. 64-7341.73227) και η διάρκεια της ήταν μέχρι 23/02/2024.

Με τις υπ' αρ. 76/04-03-2024 και 347/26-9-2024 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η και 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά συνολικά 12 μήνες, δηλαδή μέχρι 28/02/2025, λόγω:

- καθυστερήσεων στην ροή χρηματοδότησης με αποτέλεσμα την διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο για 7 μήνες,
- επιπλέον χρόνου που απαιτήθηκε για νέες εργασίες που προέκυψαν και συμπεριλήφθηκαν στον 1ο ΑΠΕ του έργου και,
- καθυστερήσεων που προκύπτουν από την αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.

Κατά την διάρκεια της 2ης παράτασης, προέκυψε εκ νέου σημαντική καθυστέρηση στην ροή χρηματοδότησης και την επακόλουθη διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο από 04/06/2024 έως 1/12/2024.

Με το 109682/10-12-2024 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31/08/2025, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Όμως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2021-2027 γνωμοδότησε θετικά για παράταση μόνο **μέχρι 23/08/2025**, σύμφωνα με το υπ' αρ. 6329/23-12-2024 έγγραφο της, και η οποία παράταση τελικώς εγκρίθηκε, ως σύμφωνη με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρος

ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ