



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 26

**4<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 5<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2025**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **5<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 3/31-1-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (7) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Μαγιάκης Γεώργιος (Γραμματεύων), 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Χαροκόπος Αντώνιος, 26) Ψωμάς Πέτρος, 27) Δούρος Αθανάσιος και 28) Στανίτσα Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Σταθόπουλος Απόστολος, Γκέστα Ειρήνη, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος, Παπανικήτας Ανδρέας, Σκούρας Παύλος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 5 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της προμήθειας «Προμήθεια- Τοποθέτηση τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα Πάτρας», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 931/22-1-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 964/23-1-2025).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Για την προμήθεια «Προμήθεια - Τοποθέτηση τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα Πάτρας», υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 56661/02-07-2024 σύμβαση, μεταξύ της αναδόχου

προμηθεύτριας εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε και του Δήμου Πατρέων, με χρόνο περαίωσης τους έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 02/01/2025.

- Βάσει της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 (όπως αυτός ισχύει), η διαδικασία για την παράταση γίνεται *«Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται»*.
- Το προαναφερθέν όργανο της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Προμηθειών & Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/σης Έργων Υποδομής, η οποία για το έτος 2024 (όπου και ξεκίνησε η υλοποίηση της σύμβασης) είναι η Επιτροπή που έχει ορισθεί αρμοδίως με την υπ' αριθ. 408/22.05.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡ9ΝΩΞΙ-ΖΛ6), όπως η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. 795/10.09.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΨΒΚΩΞΙ-ΑΨΜ).
- Πρέπει να δοθεί παράταση στο συμβατικό χρόνο φόρτωσης - παράδοσης των υλικών της υπ' όψη προμήθειας, δεδομένου ότι ήταν αντικειμενικώς αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, ένεκα σοβαρών καθυστερήσεων στην έγκριση αδειοδοτήσεων από την Κτηματική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο και συνεπώς, συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεδομένου ότι χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις δεν θα ήταν εφικτή η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών της σύμβασης.
- Η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί με το από 30/09/2024 αίτημά της, την χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 50%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Η προκαταβολή αυτή δεν έχει χορηγηθεί ακόμα, δεδομένου ότι υπήρχαν τα προαναφερθέντα προβλήματα αδειοδοτήσεων. Επιπλέον, όπως αναφέρει σε αυτό το αίτημα η ανάδοχος εταιρεία, *«λόγω της θερινής περιόδου οι βασικοί προμηθευτές των υλικών (και ειδικότερα των πλωτών προβλητών) είχαν μειωμένη παραγωγική ικανότητα, και για το λόγο αυτό, υπήρχε η καθυστέρηση στην επιλογή από τη μεριά μας του κατασκευαστή των πλωτών προβλητών και η υποβολή των σχετικών προδιαγραφών»*.
- Η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί, βάσει της ανωτέρω σχετικής αίτησης, παράταση της συμβατικής προθεσμίας, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτηση αυτή. Ο Ανάδοχος αναφέρει στην αίτησή του τους εξής λόγους, ήτοι: *«Τέλος θα ήθελα να σας επισημάνουμε ότι επειδή το πέρας της Σύμβασής μας είναι 2/1/2025 και επειδή εκκρεμεί ακόμα η έγκριση της Κτηματικής Υπηρεσίας, για εργασίες εντός της Μαρίνας και η καταβολή της προκαταβολής, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την παράτασή της, για λόγους που δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας»*.
- Οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο
- Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους και ειδικότερα: α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο (εν προκειμένω δεν επέρχεται αύξηση της τιμής)
- Έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο προμηθευτή στις 13/12/2024 και σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (02/01/2025)
- Το χρονικό διάστημα της παράτασης που είναι απαραίτητο να δοθεί, ανέρχεται σε έξι (6) μήνες (ήτοι όσο και ο συμβατικός χρόνος, ώστε να υλοποιηθεί η προμήθεια) και σε κάθε περίπτωση είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Για τους ανωτέρω λόγους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της αριθ.56661/2-7-2024 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για την «Προμήθεια- Τοποθέτηση τριών πλωτών προβλητών στη Μαρίνα Πάτρας», έως τις **02/07/2025**, αφού οι λόγοι της παράτασης είναι εύλογοι, αληθείς και δεν απορρέουν από ευθύνη του αναδόχου.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**