



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 79

**11^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 14^{ης} Απριλίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **14^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/7-4-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Κλάδης Διονύσιος, 18) Μαγιάκης Γεώργιος, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Σκούρας Παύλος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος, 26) Ψωμάς Πέτρος, 27) Δούρος Αθανάσιος και 28) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ευλιάς Θεόδωρος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Η κα Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα: «1. Έγκριση της από 07-04-2025 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αυτεπιστασίας 2. Έγκριση της 3^{ης} παράτασης της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, πέραν του χρόνου λήξης της 2^{ης} παράτασης (δηλ. από 10-04-25 έως 09-08-25), χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, του με αριθ. πρωτ. 82756/11-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013251755), συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», συνολικού ποσού 164.672,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α), που αφορά στην «Προμήθεια Αδρανών Υλικών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης- Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα

Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 5320/8-4-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 5640/14-4-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και κήρυξε κατεπείγον το υπόψη θέμα,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την 3/2023 μελέτη της Δ/σης Έργων Υποδομής – Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής.
 - Την αριθ. πρωτ. 82756/11-08-23(ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012844546) σύμβαση με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.
 - Το άρθρο 4.5 (τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της,) της Διακήρυξης της αριθ. 3/2023 Μελέτης της Δ/σης Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής.
 - Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
 - Το αριθ. πρωτ. 58336/07-07-2024 έγγραφο της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με θέμα «Αίτημα δεύτερης Παράτασης της υπ' αριθ. 82756/11-08-2023 αρχικής σύμβασης «Προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων».
- Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας, καθώς οι μέχρι σήμερα παραδοθείσες ποσότητες είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της σύμβασης, λόγω περιορισμένου χώρου των αποθηκών του Δ. Πατρέων.*
- Το αριθ. πρωτ. 9916/15-07-24 έγγραφο της Δ/σης Αυτεπιστασίας, με το οποίο κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου για παράταση της ανωτέρω σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 10-12-24, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, διότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί και υπάρχουν υπόλοιπα ποσοτήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του Δήμου. Συγκεκριμένα καλύπτονται ανάγκες για χαλικοστρώσεις δρόμων, για επισκευές πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και εξυπηρετούν τη λειτουργία των συνεργείων της Δ/σης Αυτεπιστασίας,
 - Το από 16/07/2024 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αυτεπιστασίας, με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ: Της παράτασης της διάρκειας της αριθ. πρωτ. 82756/11-08-23 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», για τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.
 - Την αριθ. 304/05-08-24 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015288804 και ΑΔΑ: ΡΙΘΟΩΞΙ-7ΩΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την **1^η παράταση της διάρκειας της σύμβασης, ήτοι έως την 10-12-24**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης καθώς και του

φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου, χωρίς να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

- Το αριθ. πρωτ. 100254/11-11-2024 έγγραφο της εταιρείας «**ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε**», (με δ.τ. «**ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**» με θέμα «Αίτημα δεύτερης Παράτασης της υπ' αριθ. 82756/11-08-2023 αρχικής σύμβασης «Προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων».

Η εν λόγω δεύτερη παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας, καθώς οι μέχρι σήμερα παραδοθείσες ποσότητες είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της σύμβασης λόγω περιορισμένου χώρου των αποθηκών του Δ. Πατρέων.

- Το 16940/24-11-24 έγγραφο της Δ/σης Αυτεπιστασίας, με το οποίο κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου για τη 2^η παράταση της ανωτέρω σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, διότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί, υπάρχουν υπόλοιπα ποσοτήτων τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του Δήμου και είναι αδύνατον να απορροφηθούν μέχρι τη λήξη της 1^{ης} παράτασης, ήτοι την 10-12-24. Συγκεκριμένα καλύπτονται ανάγκες για χαλικοστρώσεις δρόμων, για επισκευές πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και εξυπηρετούν τη λειτουργία των συνεργείων της Δ/σης Αυτεπιστασίας.
- Το από 25/11/2024 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αυτεπιστασίας με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ: Της δεύτερης παράτασης της διάρκειας της αριθ. πρωτ. 82756/11-08-23 αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «**ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε**», (με δ.τ. «**ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**», για τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, ήτοι έως την 09-04-25.
- Την αριθ. 433/09-12-24 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015983082 και ΑΔΑ: 9ΖΔΥΩΞΙ-ΔΝ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την **2^η παράταση της διάρκειας της σύμβασης, ήτοι έως την 09-04-25**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου, χωρίς να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
- Το αριθ. πρωτ. 59800/04-04-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «**ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε**», (με δ.τ. «**ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**» με θέμα «Αίτημα 3^η Παράτασης της υπ' αριθ. 82756/11-08-2023 αρχικής σύμβασης «Προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της 2^{ης} παράτασης.
Η εν λόγω τρίτη παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας, καθώς οι μέχρι σήμερα παραδοθείσες ποσότητες είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της σύμβασης λόγω περιορισμένου χώρου των αποθηκών του Δ. Πατρέων.
- Το 5178/05-04-25 έγγραφο της Δ/σης Αυτεπιστασίας, με το οποίο κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου για την 3^η παράταση της ανωτέρω σύμβασης **για τέσσερις (4) μήνες**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, διότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί, υπάρχουν υπόλοιπα ποσοτήτων τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του Δήμου και είναι αδύνατον να απορροφηθούν μέχρι τη λήξη της 2^{ης} παράτασης, ήτοι την 09-04-25. Συγκεκριμένα καλύπτονται ανάγκες για χαλικοστρώσεις δρόμων, για επισκευές πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και εξυπηρετούν τη λειτουργία των συνεργείων της Δ/σης Αυτεπιστασίας.
- Το από 07/04/2025 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αυτεπιστασίας με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ:

Της 3^{ης} παράτασης της διάρκειας της αριθ. πρωτ. 82756/11-08-23 αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», για τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, **ήτοι έως την 09-08-25.**

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:**

- 1. Την από 07/04/25 Γνωμοδότηση** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αυτεπιστασίας, που αφορά στην 3^η παράταση της αριθ. πρωτ. 82756/11-08-23 αρχικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» που αφορά στην «Προμήθεια Αδρανών Υλικών», για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων».
- 2. Την 3^η παράταση** της διάρκειας της αριθ. 82756/11-08-23 αρχικής σύμβασης. μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», (με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», συνολικής δαπάνης 164.672,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α), που αφορά στην «Προμήθεια Αδρανών Υλικών», για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», για τέσσερις (4) μήνες, πέραν του χρόνου λήξης της 2^{ης} παράτασης (δηλ. από 10-04-2025), **ήτοι έως 09-08-2025**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου, χωρίς να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΛΑΣ