



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 87

**11^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 14^{ης} Απριλίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **14^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/7-4-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Κλάδης Διονύσιος, 18) Μαγιάκης Γεώργιος, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Σκούρας Παύλος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος, 26) Ψωμάς Πέτρος, 27) Δούρος Αθανάσιος και 28) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Η κα Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Οικονόμου Φίλιππος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Κατσακούλης Ευάγγελος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος και Καραχάλιος Ευάγγελος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 11^{ου} Λυκείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Η/Μ- με αριθ. 4411/26-3-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4832/1-4-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

Ο Δήμος Πατρέων με την υπ.αριθ. 74951/19-07-2023 σύμβαση έχει αναθέσει στην εταιρία Βασίλειος Τρίγκας το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», συνολικής δαπάνης 267.537,97 € με ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την 19/7/2023, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 19/7/2024.

και δεδομένων των κάτωθι:

- Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ και με απόφαση του περιφερειάρχη εντάχθηκε και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
- Της από 15/07/2024 εγκεκριμένης 1ης παράτασης εργασιών με την 265/15.07.2024 απόφαση Δημ Συμβουλίου έως τις 31/12/2024.
- Της από 09/12/2024 εγκεκριμένης 2ης παράτασης εργασιών με την 410/09.12.2024 απόφαση Δημ Συμβουλίου έως τις 31/03/2025.
- Της αριθ. 30912/25-2-2025 αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας, σχετικά με την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το Δημοτικό Συμβούλιο **εγκρίνει** την 3^η παράταση της προθεσμίας λήξης της σύμβασης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ανάδοχο την εταιρία Βασίλειος Τρίγκας, έως τις **31/06/2025**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, μετά την αριθ. 30912/25-2-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση και τη Διατύπωση θετικής Γνώμης της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτ. Ελλάδα.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παράταση είναι οι κάτωθι:

- Λόγω της μη κανονικής ροής χρηματοδότησης, υπήρξε καθυστέρηση των πληρωμών των δύο υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών και της απόφασης αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και της άρσης αυτής, στις 13/12/2024 με την αρ. απόφαση 110666/13-12-24 της Διευθύνουσας υπηρεσίας της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.
- Οι εσωτερικές εργασίες που απαιτούνται, όπως η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση κουφωμάτων και η αποξήλωση και τοποθέτηση νέου λέβητα, είναι δύσκολο ως και απαγορευτικό να γίνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων και ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες. Τα Σαββατοκύριακα δεν επαρκούν για την άμεση εκτέλεση των εσωτερικών εργασιών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση του συνόλου του έργου.
- Προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που έχουν συμπεριληφθεί στον 1ο Α.Π.Ε, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ