



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 140

15^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Ιουνίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **4^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **14/30-5-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (30) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Αγγελοπούλου Αναστασία, 15) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 16) Γιαννόπουλος Χρήστος, 17) Δάβουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Βάσσης Κωνσταντίνος, 28) Ξυλιάς Θεόδωρος, 29) Οικονόμου Φίλιππος, 30) Αϊβαλής Βασίλειος, 31) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 32) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος και 35) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Γκέστα Ειρήνη, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, **χρή δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Βάσσης Κων/νος, Αγγελής Απόστολος, Κλάδης Διονύσιος και Βασιλόπουλος Γρηγόριος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου, στην περιοχή Βλατερό» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 6278/29-4-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 7039/9-5-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις αυτού (Ν4782/2021)
3. Την χρηματοδότησή του προέρχεται από πιστώσεις, σύμφωνα με την 190.3/16.09.2020 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου και εντάχθηκε το παραπάνω έργο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019»-«Μέτρο 1 και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,
4. Την υπ' αριθ. 77642/27.07.2023 υπογεγραμμένη σύμβαση ολικής προθεσμίας εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5. Την από 09/12/2024 εγκεκριμένη 2^η παράταση εργασιών με την 413/09.12.2024 απόφαση Δ.Σ. έως τις 31/03/2025
6. Την από 15/07/2024 εγκεκριμένη 1^η παράταση εργασιών με την 254/15.07.2024 απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως τις 31/12/2024
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 57831/01.04.2025 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας «ΑΝΑΞ ΙΚΕ Κ/Ξ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε. ΜΕ Δ.Τ. Τ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» 3^{ης} Παράτασης εργασιών
8. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών
9. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου, στην περιοχή Βλατερό» του Δήμου Πατρέων», αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΞ ΙΚΕ Κ/Ξ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε. ΜΕ Δ.Τ. Τ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», **μέχρι τις 31/05/2025**, μετά την αριθ. 57831/01.04.2025 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παράταση του ανωτέρω έργου είναι οι κάτωθι:

- Καθυστερήση εξόφλησης λογαριασμών του εν λόγω έργου
- Καθυστερήση προσκόμισης των υλικών στον τόπο του έργου (όργανα παιδικής χαράς), διότι ορισμένα εξ' αυτών παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ