



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 171

**18^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιουνίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/23-6-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτισπούλου Αθηνά, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Σβόλης Κωνσταντίνος, 22) Ευλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος και 28) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Σταθόπουλος Απόστολος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κων/νος, Οικονόμου Φίλιππος, Σίμου Αικατερίνη, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 8869/10-6-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8966/11-6-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 79191/3-6-2025 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, , εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων, που κατασκευάζει ο ανάδοχος Αθανάσιος Γκουλιούμης, **έως τις 29-08-2025**, μετά την αίτηση του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση του έργου κρίνεται απαραίτητη, για τους κάτωθι λόγους:

- α) Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τα οποία δυσκόλεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών του έργου.
- β) Λόγω αναμονής για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (ο οποίος εκτός από την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης θα συμπεριλάβει και άρθρα τιμολογίου για νέες εργασίες που έχουν εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου)

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 05/12/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Γκουλιούμης με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 31,37% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 87661/29-08-2023 υπεγράφη στις 29-08-2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 1.172.596,07 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 114/2023 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Αθανάσιο Γκουλιούμη.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 29^η-08-2024.

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 29-12-2024 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 345/26-09-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου είναι μέχρι την 29^η-06-2025 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 13/27-01-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ