



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 200

**19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16^{ης} Ιουλίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **16^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/11-7-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Βάσσης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αϊβαλής Βασίλειος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος και 31) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Γκέστα Ειρήνη, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, Παπανικήτας Ανδρέας, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Οικονόμου Φίλιππος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 11^{ου} Λυκείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νηση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Η/Μ- με αριθ. 10203/01-07-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 10686/07-07-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Ο Δήμος Πατρέων με την υπ' αριθ. 74951/19-07-2023 σύμβαση έχει αναθέσει στην εταιρία Βασίλειος Τρίγκας το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», συνολικής δαπάνης 267.537,97 € με ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την 19/7/2023, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 19/7/2024.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ και με απόφαση του περιφερειάρχη εντάχθηκε και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με την 265/15.07.2024 απόφαση Δημ Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση, έως τις 31/12/2024.

Με την 410/09.12.2024 απόφαση Δημ Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση, έως τις 31/03/2025.

Με την 87/14.04.2025 απόφαση Δημ Συμβουλίου εγκρίθηκε η 3^η παράταση, έως τις 31/03/2025.

Με την αριθ. 80886/06-06-2025 αίτηση η Ανάδοχος Εταιρεία, αιτήθηκε την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

Κατόπιν των ανωτέρω κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, το Δημοτικό Συμβούλιο **εγκρίνει** την 4^η παράταση της προθεσμίας λήξης της σύμβασης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ανάδοχο την εταιρία Βασίλειος Τρίγκας, έως τις **30/09/2025**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, μετά την αριθ. 80886/06-06-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση και τη Διατύπωση θετικής Γνώμης της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτ. Ελλάδα.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παράταση είναι οι κάτωθι:

- Λόγω της μη κανονικής ροής χρηματοδότησης, υπήρξε καθυστέρηση των πληρωμών των δύο υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών και της απόφασης αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και της άρσης αυτής, στις 13/12/2024 με την αρ. απόφαση 110666/13-12-24 της Διευθύνουσας υπηρεσίας της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.
- Οι εσωτερικές εργασίες που απαιτούνται, όπως η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση κουφωμάτων και η αποξήλωση και τοποθέτηση νέου λέβητα, είναι δύσκολο ως και απαγορευτικό να γίνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων και ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες. Τα Σαββατοκύριακα δεν επαρκούν για την άμεση εκτέλεση των εσωτερικών εργασιών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση του συνόλου του έργου.
- Προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που έχουν συμπεριληφθεί στον 1ο Α.Π.Ε και ελέγχει η επιτροπή εξακρίβωσης κόστους, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ