



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 248

**23^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 23/27-8-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Γκέστα Ειρήνη, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Μαγιάκης Γεώργιος, 24) Παπανικήτας Ανδρέας, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Σκούρας Παύλος, 27) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 28) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Βάσσης Κωνσταντίνος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Οικονόμου Φίλιππος, 33) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 34) Αϊβαλής Βασίλειος, 35) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 36) Καραχάλιος Ευάγγελος, 37) Χαροκόπος Αντώνιος, 38) Ψωμάς Πέτρος και 39) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δάβουλος Χρήστος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Οικονόμου Φίλιππος, Γκέστα Ειρήνη και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα - Αντιπρόεδρος εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 12474/5-8-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 12521/6-8-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 101829/4-8-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
- 2) Τη σχετική Εισηγητική Έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου, σύμφωνα με την οποία υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά και στο είδος των εργασιών καθώς υλοποιούνται εντός του κοινόχρηστου χώρου του Αιγιαλού.
Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα του Μονοδενδρίου, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για να μη κοπεί η συστάδα δέντρων από ευκαλύπτους- που βρίσκονταν εντός του εύρους υλοποίησης των εργασιών για την κατασκευή του σεραζανέτ - χρειάστηκε η σύνταξη νέων σχεδίων οριζοντιογραφιών για την υπόδειξη της νέας θέσης εργασιών και η εκ νέου έγκριση από την Κτηματική Υπηρεσία .
Για το λόγο αυτό η έναρξη των εργασιών ξεκίνησε από την Τοπική Κοινότητα Καμινίων αλλά λόγω της καλοκαιρινής περιόδου σταμάτησαν οι εργασίες, για την ασφαλή διέλευση των λουόμενων και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
- 3) Η υπογραφή της υπ' αριθμ 12529 Σύμβασης του εν λόγω έργου έγινε στις 13.02.2025 και η **αρχική ολική κατασκευή του** είχε καθοριστεί σε έξι (6) μήνες ήτοι στις 14.08.2025.
- 4) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
- 5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000.000 €(με Φ.Π.Α)
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 244.617,06 € με Φ.Π.Α

εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», που κατασκευάζει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε, **έως και την 02^α-12-2025**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 και δεδομένης της μέχρι τώρα ισχύος της παράτασης κήρυξης των προαναφερθεισών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η Προεδρεύουσα

ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ