



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 249

**23^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 23/27-8-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελικοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Γκέστα Ειρήνη, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Μαγιάκης Γεώργιος, 24) Παπανικήτας Ανδρέας, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Σκούρας Παύλος, 27) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 28) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Βάσσης Κωνσταντίνος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Οικονόμου Φίλιππος, 33) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 34) Αϊβαλής Βασίλειος, 35) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 36) Καραχάλιος Ευάγγελος, 37) Χαροκόπος Αντώνιος, 38) Ψωμάς Πέτρος και 39) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δάβουλος Χρήστος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Οικονόμου Φίλιππος, Γκέστα Ειρήνη και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα – Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 13027/21-8-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 13073/22-8-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων που κατασκευάζει ο ανάδοχος Αθανάσιος Γκουλιούμης, **εγκρίνει** την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **έως τις 29-12-2025**, μετά την αριθ. 99723/29-7-2025 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Οι λόγοι της ανάγκης παράτασης είναι η αναμονή της απόφασης η οποία αφορά στην ένσταση που κατατέθηκε από τον κ. Γκουλιούμη Αθανάσιο προς τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, για την ακύρωση της αριθ. πρωτ. 81410/13-6-2025 πράξης του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, η ανάγκη για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (ο οποίος περιλαμβάνει αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης) και η κατασκευή των εργασιών που υπολείπονται.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 05/09/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Γκουλιούμης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 33,34% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 24115/29-03-2024 υπεγράφη στις 29-03-2024 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 1.141.229,51 € (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 325/2023 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Αθανάσιο Γκουλιούμη.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 29-03-2025.

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι 29-8-2025 και εγκρίθηκε με την αριθ. 139/4-7-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η Προεδρεύουσα

ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ