



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 252

**23^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 23/27-8-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Γκέστα Ειρήνη, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτισοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Μαγιάκης Γεώργιος, 24) Παπανικήτας Ανδρέας, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Σκούρας Παύλος, 27) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 28) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Βάσσης Κωνσταντίνος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Οικονόμου Φίλιππος, 33) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 34) Αϊβαλής Βασίλειος, 35) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 36) Καραχάλιος Ευάγγελος, 37) Χαροκόπος Αντώνιος, 38) Ψωμάς Πέτρος και 39) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.
Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δάβουλος Χρήστος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Οικονόμου Φίλιππος, Γκέστα Ειρήνη και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 10 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 13019/21-8-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 13072/22-8-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 99743/29-7-2025 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων, που κατασκευάζει ο ανάδοχος Αθανάσιος Γκουλιούμης, **έως την 29^η-12-2025**, μετά την αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση του έργου εγκρίνεται, για τους κάτωθι λόγους:

- α)** Κατασκευή έργων τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί και περιλαμβάνουν νέες εργασίες, οι οποίες συμπεριλήφθησαν στον 2^ο ΑΠΕ του έργου (ο οποίος εκτός από την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης περιλαμβάνει και άρθρα τιμολογίου για νέες εργασίες που έχουν εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη του έργου).
- β)** Κατασκευή έργων που δεν ήταν δυνατό να γίνουν κατά την θερινή (τουριστική) περίοδο (π.χ. κατασκευή νησίδας για ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Τ.Κ. Ψαθοπύργου).

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 05/12/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Γκουλιούμης με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 31,37% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 87661/29-08-2023 υπεγράφη στις 29-08-2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 1.172.596,07 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 114/2023 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Αθανάσιο Γκουλιούμη.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 29^η-08-2024.

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 29^η-12-2024 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 345/26-09-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου είναι μέχρι την 29^η-06-2025 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 13/27-01-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 29^η-8-2025 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 171/27-6-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ