



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 326

**29^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Οκτωβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **29^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 31/24-10-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (30) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Σβόλης Κωνσταντίνος, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Αϊβαλής Βασίλειος, 24) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος και Βασιλόπουλος Γρηγόριος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Κλάδης Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Στανίτσα Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος και Γκέστα Ειρήνη, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Σταθόπουλος Απόστολος, Δούρος Αθανάσιος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Οικονόμου Φίλιππος και Αβραμοπούλου Ευδοξία).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράταξης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθ. 16730/24-10-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 16907/29-10-2025).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος

Ευάγγελος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Ψωμάς Πέτρος, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την από 20/10/2025 αίτηση του αναδόχου
2. Την Αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων του έργου,

καθώς επίσης και τα κάτωθι:

Ο Δήμος Πατρέων με την υπ.αριθ. 11547/11-02-2025 σύμβαση έχει αναθέσει στην εταιρία Βασίλειος Τρίγκας το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», συνολικής δαπάνης 161.869,31€ με ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά οριστεί σε δώδεκα (9) μήνες από την 11/02/2025, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 11/11/2025.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η 1^η παράταση κρίνεται αναγκαία, για την άρτια ολοκλήρωση του έργου καθώς προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που έχουν συμπεριληφθεί στον ανασυνταγμένο 1ο Α.Π.Ε., του οποίου αναμένεται η έγκριση και περιλαμβάνει απαραίτητες νέες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και αυξομειώσεις των ήδη εγκεκριμένων εργασιών, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό. Για να κατασκευαστούν οι πρόσθετες νέες εργασίες έπρεπε να γίνουν εκτός λειτουργίας των ΚΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο** σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** τη 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει ο ανάδοχος Βασίλειος Τρίγκας, **μέχρι 30/12/2025**, μετά την αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνση.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ