



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 355

30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 18^{ης} Νοεμβρίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **18^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/10-11-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (10) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 20) Σβόλης Κωνσταντίνος, 21) Βάσσης Κωνσταντίνος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Ψωμάς Πέτρος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος και 30) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Τογιοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος και Χαροκόπος Αντώνιος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικητάς Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Καραχάλιος Ευάγγελος, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Δάβουλος Χρήστος και Τογιοπούλου Αναστασία, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Ψωμάς Πέτρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων αστάθειας για την προστασία έργων υποδομής στο Δήμο Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 17190/3-11-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 17238/3-11-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τις αριθ. πρωτ. 56642 / 2-7-2024 (αρχική) και 116714/19-9-2025 (1^η ΣΣ) συμβάσεις
- Τις αριθ. πρωτ. 123526/06-10-2025 και 132063/22-10-2025 αιτήσεις του νόμιμου κοινού εκπροσώπου.
- Το 7^ο πρακτικό της από 14-05-2025 συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το αριθ. πρωτ. 85/19-05-2025 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 77463/28-05-2025 του Δήμου Πατρέων)
- Την αριθ. 589/24-06-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 68ΑΓΩΞΙ-2ΟΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 664/08-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ1Ν3ΩΞΙ-7ΓΩ)
- Την αριθ. 226/4-8-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 6ΑΕ9ΩΞΙ-ΔΓΡ)

Αναλυτικά:

Με το 7^ο πρακτικό της από 14-05-2025 συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. που διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Έργων Υποδομής με το αριθ. πρωτ. 85/19-05-2025 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 77463/28-05-2025 του Δήμου Πατρέων), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος **γνωμοδότησε υπέρ** της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (1^{ου} Σ.Π.), του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ.) και της χορήγησης παράτασης της παραπάνω μελέτης.

Με την αριθ. 589/24-06-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 68ΑΓΩΞΙ-2ΟΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 664/08-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ1Ν3ΩΞΙ-7ΓΩ), εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.), το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της παραπάνω μελέτης.

Με την αριθ. 226/4-8-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 6ΑΕ9ΩΞΙ-ΔΓΡ), εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι, έως 02-11-2025, με μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 02-02-2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και ακολούθως να εκτελεστούν οι εγκεκριμένες συμπληρωματικές εργασίες.

Η 1^η Σ.Σ. υπεγράφη στις 19-09-2025 και έλαβε αριθ. πρωτ. 116714/19/09/2025 (ΑΔΑ: 6ΘΜ6ΩΞΙ-5ΕΩ), με καθυστέρηση τριών (3) μηνών και δεκαεννέα (19) ημερών σε σχέση με την αρχική εκτιμηθείσα ημερομηνία υπογραφής της (02-06-2025).

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων αστάθειας για την προστασία έργων υποδομής στο Δήμο Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», έως τις **19-02-2026**, με αντίστοιχη μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως **19-05-2026**, μετά τις αριθ. 123526/06-10-2025 και 132063/22-10-2025 αιτήσεις του νόμιμου κοινού εκπροσώπου του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση.

Επισημαίνεται ότι όλες οι επιμέρους μελέτες της Αρχικής Σύμβασης έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (αριθ. πρωτ. 58771/29-07-2024 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας).

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ