



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 383

**32<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2025**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/11-12-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 11) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Ευλιάς Θεόδωρος, 19) Οικονόμου Φίλιππος, 20) Αϊβαλής Βασίλειος, 21) Ψωμάς Πέτρος και 22) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κωνσταντίνος και Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Δημησιάνος Δημήτριος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Δούρος Αθανάσιος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος και Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 24 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών (2021)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 18559/25-11-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 18650/26-11-2025).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 150026/24-11-2025 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου **εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «Διανοίξεις οδών 2021», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», **έως τις 30-04-2026**, μετά την αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, παρ.4 του ν.4782/21 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης:

- α) Λόγω καθυστερήσεων, εξαιτίας των δυσχερειών κατά την χειμερινή περίοδο, που τα καιρικά φαινόμενα δεν ευνοούν τις εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων.
- β) Λόγω καθυστερήσεων, επειδή κατά στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών ζητήθηκαν πρόσθετα τμήματα και θέσεις με τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις αρχικών τεχνικών στοιχείων με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.
- γ) Λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών, από τις παρεμβάσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς των και να εκτελεστούν εργασίες Ο.Κ.Ω υπό αυτών, όπως μεταφορές στύλων της ΔΕΗ από τον ΔΕΔΔΗΕ και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ.

Διευκρινίζεται ότι :

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30/12/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 28,00% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 106735/2024 υπεγράφη στις 29/11/2024 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.084.166,41 € (με ΦΠΑ 24%).

Με την υπ' αριθ. 666/2024 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 4ο πρακτικό του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.».

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**