



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 385

**32<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2025**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/11-12-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 11) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Ξυλιάς Θεόδωρος, 19) Οικονόμου Φίλιππος, 20) Αϊβαλής Βασίλειος, 21) Ψωμάς Πέτρος και 22) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κωνσταντίνος και Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Δημησιάνος Δημήτριος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Δούρος Αθανάσιος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος και Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 26 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ Έργων και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 18548/25-11-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 18659/26-11-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 148995/21-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων**», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε», κατά δύομισι (2,5) μήνες, ήτοι μέχρι **13/02/2026**, μετά την αριθ. 148995/21-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 250.000.000 € (με Φ.Π.Α)

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** **244.617,06** € (με Φ.Π.Α)

Διευκρινίζεται ότι:

Η υπογραφή της υπ' αριθ. 12529 σύμβασης του εν λόγω έργου έγινε στις 13.02.2025 και η αρχική ολική κατασκευή του είχε καθοριστεί σε έξι (6) μήνες ήτοι στις 14.08.2025.

Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, αλλά οφείλεται και στο είδος των εργασιών, καθώς υλοποιούνται εντός του κοινόχρηστου χώρου του Αιγιαλού, καθώς και στις άστατες καιρικές συνθήκες (αέρας, βροχή, υψηλοί κυματισμοί), που δημιουργούν διατμητικές τάσεις και δυσχεραίνουν την θεμελίωση και την κατασκευή των Σεραζανέτ.

Με την υπ' αριθ. 248/01.09.2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η **1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας** έως την **2 Δεκεμβρίου 2025** που είναι και η μέχρι τώρα ισχύ της παράτασης κήρυξης των Τοπικών Κοινοτήτων Μονοδενδρίου και Καμινίων σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης.

Πέραν των προαναφερθέντων, με το υπ' αριθ. πρωτ 115947/17.09.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητήθηκε η εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού, ήτοι **61.640,24 € με Φ.Π.Α**, καθώς το έργο είναι χρηματοδοτούμενο με το ποσό των 150.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 2022, ΣΑΝΑ 254, για να πληρωθεί η Ανάδοχος Εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε» με δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε», που όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΛΑΣ**