



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 386

32^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **15^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/11-12-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 11) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Ξυλιάς Θεόδωρος, 19) Οικονόμου Φίλιππος, 20) Αϊβαλής Βασίλειος, 21) Ψωμάς Πέτρος και 22) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κωνσταντίνος και Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Δημησιάνος Δημήτριος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Δούρος Αθανάσιος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος και Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 27 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλείκων, Βραχνεϊκών, Ρίου», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νηση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 19397/8-12-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 19514/9-12-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
2. Την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 118004/22-09-2025
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλείκων, Βραχνεϊκών, Ρίου», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ERGOMASS IKE», **έως τις 03-04-2026**, με αναθεώρηση, μετά την αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως ισχύει και σύμφωνα με τη θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι:

Η Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών – Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών (συν. 1), με αριθμό Πράξης 5, ελήφθη κατά την 16η Συνεδρίαση της 12-11-2025, με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλείκων, Βραχνεϊκών, Ρίου».

Η γνωμοδοτούμενη παράταση είναι ίση με το χρόνο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και αρχίζει μετά την πάροδο της προβλεπόμενης δεύτερης παράτασης της 05/10/2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ήτοι έως την 03-04-2026.

Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται κατόπιν του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ERGOMASS IKE» και της με αρ. πρωτ. 118889/24-09-2025 εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-07-2024 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 08-01-2025.

Στην συνέχεια, χορηγήθηκε 1η παράταση της προθεσμίας έως τις 08-07-2025 με την υπ' αρ. 11/27.01.2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων και 2^η παράταση της προθεσμίας έως τις 05-10-2025 με την υπ' αρ. 198/16.07.2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ