



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 22

**1^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 7^{ης} Ιανουαρίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **7^η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/2-1-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Δημησιάνος Δημήτριος, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Ξυλιάς Θεόδωρος, 20) Οικονόμου Φίλιππος, 21) Αϊβαλής Βασίλειος, 22) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 23) Καραχάλιος Ευάγγελος, 24) Ψωμάς Πέτρος, 25) Στανίτσας Χαράλαμπος και 26) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τουλγαρίδης Θεόδωρος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χαροκόπος Αντώνιος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Δάβουλος Χρήστος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης περαιώσης εργασιών του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (2021)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής-Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών, Παρακολούθησης Προγραμμάτων & Πορείας Έργων - με αριθ. 20128/18-12-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 20228/19-12-2025).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Οικονόμου Φίλιππος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021
- Την υπ' αριθ. πρωτ: 155677/05.12.2025 αίτηση για την πρώτη (1^η) παράταση περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε., αποδεκτή για όλους τους αναφερόμενους λόγους
- Τη σχετική Εισηγητική έκθεση
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)», με αναθεώρηση, αναδόχου εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), κατά 180 ημερολογιακές ημέρες (6 μήνες), **ήτοι έως 30/06/2026**, μετά την αριθ. 155677/05.12.2025 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

Η 1^η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αλλά σε λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση της (κακές καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες και η οριστικοποίηση των θέσεων εκτέλεσης των απαραίτητων επεμβάσεων διαμορφώνονται σταδιακά, κατόπιν αξιολόγησης αιτημάτων των Δημ. Διαμερισμάτων, των πολιτών και των υποδείξεων της Τροχαίας).

Διευκρινίζεται ότι:

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21/06/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 17,26%.
- Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30/12/2024 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 827.646,36€ (με ΦΠΑ).
- Με την υπ' αριθμό 842/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 6^ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.
- Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις **30/12/2025**.
- Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους και ΣΑΤΑ του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ