



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 24

**1^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 7^{ης} Ιανουαρίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **7^η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/2-1-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Δημησιάνος Δημήτριος, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Ξυλιάς Θεόδωρος, 20) Οικονόμου Φίλιππος, 21) Αϊβαλής Βασίλειος, 22) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 23) Καραχάλιος Ευάγγελος, 24) Ψωμάς Πέτρος, 25) Στανίτσας Χαράλαμπος και 26) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τουλγαρίδης Θεόδωρος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χαροκόπος Αντώνιος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Δάβουλος Χρήστος, ενώ έφυγε ο κ. Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναζωογόνηση προσφυγικών κατοικιών Δήμου Πατρέων – Κ.Χ.», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 19914/15-12-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή του κ. Δημάρχου- με αριθ. 20012/17-12-2025).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, μετά την υπ' αριθ. 157224/11-12-2025 αίτηση του ανάδοχου και σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών, **εγκρίνει** την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Κ.Χ.», που κατασκευάζει η Κ/ξια Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ –ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ», κατά **5,5 μήνες**, ήτοι έως **την 14^η Ιουνίου 2026**, τόσο για την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών του δικτύου όσο και για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, αλλά οφείλεται στην περιπλοκότητα και το μέγεθος των εργασιών της ανάπλασης, για την οποία εργάζονταν στην περιοχή εκτός από τα συνεργεία της υπόψη εργολαβίας και συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ για την διαδικασία ηλεκτροδότησης των πύλων που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί και της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχέτευσης των προβλεπόμενων σημείων για την άρδευση των φυτών, δηλαδή καθυστερήσεις εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών και της εκτέλεσης των απαραίτητων δοκιμών των δικτύων, οι οποίες δεν κατέστησαν δυνατή την ολοκλήρωση των εργασιών στην αρχική προθεσμία της σύμβασης και την 2^η Παράταση του εν λόγω έργου.

Επιπλέον, δεν έχει γίνει η αποκατάσταση ατελειών, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, καθώς προέκυψαν από τις μικρομετακινήσεις του υψομέτρου των πεζοδρομίων, που έγιναν λόγω της εφαρμογής του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή των Προσφυγικών.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΛΑΣ