



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 43

**4<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 4<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2026**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **4<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/30-1-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Σβόλης Κωνσταντίνος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος, 24) Οικονόμου Φίλιππος, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος και 29) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Τογιπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Οικονόμου Φίλιππος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κων/νος και Δημησιάνος Δημήτριος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράταξης του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση του δικτύου θέρμανσης και των θερμαντικών σωμάτων του Σχολικού Συγκροτήματος 8<sup>ο</sup> Δημοτικό- 10<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Πατρών» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Η/Μ- με αριθ. 613/16-1-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 732/19-1-2026).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 1267/7-1-2026 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την Αιτιολογική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

**εγκρίνει** την 1η παράταση της προθεσμίας λήξης της σύμβασης του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση του δικτύου θέρμανσης και των θερμοαντικών σωμάτων του σχολικού συγκροτήματος 8ο Δημοτικό - 10ο Νηπιαγωγείο Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος Βασίλειος Τρίγκας, **έως τις 31/05/2026**, μετά την αριθ. 1267/7-1-2026 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως ισχύει και σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου, λόγω:

- Της αναμονής υποβολής και έγκρισης 1ου ΑΠΕ που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και απορρόφηση απροβλέπτων.
- Της δυσκολίας εκτέλεσης των εργασιών στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου παράλληλα με την λειτουργία αυτού, με αποτέλεσμα οι εργασίες να πραγματοποιούνται μόνο τα Σ/Κ και σε περιόδους που είναι δεν λειτουργούν οι Σχολικές Μονάδες (διακοπές Χριστουγέννων).

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Δήμος Πατρέων με την υπ.αριθ. 102240/05-08-2025 σύμβαση έχει αναθέσει στην εταιρία Βασίλειος Τρίγκας το έργο «Αποξήλωση και αντικατάσταση του δικτύου θέρμανσης και των θερμοαντικών σωμάτων του σχολικού συγκροτήματος 8ο Δημοτικό - 10ο Νηπιαγωγείο Πατρών», συνολικής δαπάνης 71.949,82 € με ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε εκατόν ογδώντα (180) μέρες από την 05/8/2025, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 01/2/2026.

**Η Προεδρεύουσα**

**ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ**